

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Legge 30 dicembre 2020, n. 181

N. 797/CS DEL 02/05/2024

STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:

**ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI
COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE
TERRITORIALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CASA COMUNITA' DI
MILETO**

CUP: J62C22000630006

Il giorno 02/05/2024, il Commissario Straordinario, Gen. Antonio Battistini nominato con Decreto del Commissario ad Acta, n° 25 del 29.01.2024, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

**OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI
OPERATIVE TERRITORIALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CASA
COMUNITA' DI MILETO- CUP: J62C22000630006**

VISTI:

- Il DCA n. 15 del 01.03.2022 avente ad oggetto: “Programmazione e individuazione degli interventi previsti nella Regione Calabria dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6- Componenti 1;
- Il DCA n. 09 del 14.02.2022 avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni al DCA n.102 del 09.08.2021 “Approvazione della proposta di Piano degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico a valere sulle risorse del Piano nazionale (PNRR) e del Fondo complementare al PNRR”;
- il DCA N. 102 del 09.08.2021 Approvazione del Piano degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo complementare al PNRR
- Le Delibere N. 196 del 07.03.2022, N. 195 del 04.03.2022 e N. 635 del 04.05.2022 di approvazione interventi per l’ASP di Vibo Valentia del PNRR previsti dalla Missione 6 Componenti 1 e 2,
- Il DCA n. 59 del 24.05.2022 avente ad oggetto: “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Componenti 1 e 2 . Approvazione del Piano Operativo Regionale- PNRR”;
- Il DCA n. 68 del 20.06.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6 Componenti 1 e 2. Contratto istituzionale di Sviluppo e Piano Operativo Regionale. Individuazione dei soggetti Attuatori Esterni, nomina del Referente Unico Regionale e provvedimenti organizzativi”.
- Le Delibere N. 935 e 936 del 28.06.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia nazionale per n l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia s.p.a. per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6- salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Approvazione atti”;

Visto il DCA n. 82 del 22.07.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6- Componenti 1 e 2. Contratto Istituzionale di Sviluppo e Piano operativo Regionale. Approvazione provvedimento di delega amministrativa ai soggetti Attuatori esterni. Assegnazione delle risorse alle aziende del Servizio Sanitario Regionale”;

Vista la Delibera N. 1349 del 27.09.2022 di RECEPIMENTO DCA 82/2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTI 1 E 2;

Vista la delibera N. 1838 del 01.12.2022 di approvazione del PFTE relativamente alla Casa di Comunità di Mileto;

Visto il contratto specifico per la “realizzazione casa di comunità presso struttura sanitaria di Mileto” avente ad oggetto i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori (dl), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (csp) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (cse) affidati mediante ordine di attivazione nell’ambito dell’accordo quadro con piu’ operatori economici per l’affidamento di lavori (og1 – og11) e servizi di ingegneria e architettura (e.10 — s.03 – ia.02 – ia.04) per la nuova edificazione,

ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri - LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] - CLUSTER ASSEGNATO [AQ1 - CALABRIA - 16] SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) C.I.G. [9326580949] C.I.G. del Contratto Specifico [9672094078] CUP[J52C22000640001]];

Visto il verbale di inizio attività prot. 17563 del 12.04.2023;

Vista la Delibera di approvazione del progetto definitivo N. 2070 del 27.11.2023;

Visto il verbale di verifica della progettazione esecutiva trasmesso con nota prot. 23674 del 23.04.2024 dalla società Conteco Check Srl con sede in Via Sansovino n. 4 20133 Milano P.Iva 11203280158;

Visto il verbale di validazione prot. 24643 del 26.04.2024;

Visto il Quadro economico rimodulato

CONSIDERATO CHE è necessario approvare il progetto esecutivo della Casa di Comunità di Mileto;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'odierno provvedimento

PROPONE

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il progetto esecutivo della Casa di Comunità di Mileto composto dagli elaborati di cui all'allegato elenco;

DI APPROVARE il quadro economico rimodulato dell'intervento:

LAVORI CASA DI COMUNITA' SPOKE DI MILETO (W)		
FONTI DI FINANZIAMENTO		
FINANZIAMENTO AMMESSO DAL PNRR - MISURA M6 SALUTE		1.400.000,00 €
Somme riconosciute ex Art. 26, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili con Decreto 18/ 11/ 2022 (LAVORI + IVA)		201.872,10 €
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE		1.601.872,10 €
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - PROGETTO ESECUTIVO		
	VOCI	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO A SEGUITO DEI RIBASSI PER AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI E LAVORI IMPORTI
A) LAVORI		
A.1) Importo dei lavori		
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		
A.3) Importo LORDO dei lavori aggiornato con riconoscimento fondi ex art 26 - Prog. Definitivo		1.088.149,75 €
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Def.		17.200,62 €
A.5) Importo NETTO dei lavori a seguito del ribasso del 10,00 % offerto		979.334,78 €
A.6) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Def.		17.200,62 €
TOTALE PARZIALE QUADRO A: importo netto di contratto		996.535,40 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1) Imprevisti nella misura del 5% dell'importo lordo dei lavori		55.267,52 €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%		
B.3) Attrezzature, arredi, forniture 15% dei lavori prog		165.604,05 €
B.4) Indagini		- €
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche		182.862,50 €
1.1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		
1.2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA al netto del ribasso del 23.28% offerto		65.880,09 €
2.1) DIREZIONE DEI LAVORI, contabilità e misure		
2.2) DIREZIONE DEI LAVORI, contabilità e misure, al netto del ribasso del 23.28% offerto		46.187,73 €
3) SUPPORTO AL RUP (DA RIBASSARE)		6.779,28 €
4.1) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO		
4.2) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23% DI CONTECO CHECK		13.880,48 €
5.1) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)		
5.2) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) al netto del ribasso del 12.00 % offerto		18.816,54 €
6.1) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori		
6.2) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori al netto del ribasso del 23.28% offerto		24.285,21 €
8) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche		7.033,17 €
B.6) Accantonamenti		17.685,61 €
a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) su importo di progetto		17.685,61 €
b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		- €
c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		- €
d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		- €
B.7) Allacci		- €
B.8) IVA		181.842,93 €
a) IVA su lavori e imprevisti 22%		
a) IVA su lavori e imprevisti 10%		105.180,29 €
b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%		36.432,89 €
c) IVA su indagini		- €
d) IVA su spese tecniche 22%		40.229,75 €
C.1 ECONOMIE DI PROGETTO		2.074,10 €
Totale Somme in amministrazione		605.336,71 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Indusa IVA)		1.601.872,10 €

DI TRASMETTERE al Commissario ad acta, al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tutela Della Salute e Servizi Socio-Sanitari e all'U.O.A. Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici il presente provvedimento completo di tutti i documenti;

Il Responsabile Unico del procedimento
Ing. Francesco Filippelli

Il Direttore ff dell'U.O.G.T.P.
Ing. Michela Soriano

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta dell'U.O.G.T.P. avente oggetto: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CASA COMUNITA' DI MILETO- CUP: J62C22000630006

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il progetto esecutivo della Casa di Comunità di Mileto composto dagli elaborati di cui all'allegato elenco;

DI APPROVARE il quadro economico rimodulato dell'intervento:

LAVORI CASA DI COMUNITA' SPOKE DI MILETO (VV)		
FONTI DI FINANZIAMENTO		
FINANZIAMENTO AMMESSO DAL PNRR - MISURA M6 SALUTE		1.400.000,00 €
Somme riconosciute ex Art. 26, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili con Decreto 18/ 11/ 2022 (LAVORI +IVA)		201.872,10 €
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE		1.601.872,10 €
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - PROGETTO ESECUTIVO		
	VOCI	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO A SEGUITO DEI RIBASSI PER AFFIDAMENTI INCARICHI PROFESSIONALI E LAVORI IMPORTI
A) LAVORI		
A.1) Importo dei lavori		
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		
A.3) Importo LORDO dei lavori aggiornato con riconoscimento fondi ex art 26 - Prog. Definitivo		1.088.149,75 €
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Def.		17.200,62 €
A.5) Importo NETTO dei lavori a seguito del ribasso del 10,00 % offerto		979.334,78 €
A.6) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Prog. Def.		17.200,62 €
TOTALE PARZIALE QUADRO A: importo netto di contratto		996.535,40 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1) Imprevisti nella misura del 5% dell'importo lordo dei lavori		55.267,52 €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10%		
B.3) Attrezzature, arredi, forniture 15% dei lavori prog		165.604,05 €
B.4) Indagini		- €
B.5) Progettazione, D.L., collaudo, verifiche		182.862,50 €
1.1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		
1.2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA al netto del ribasso del 23.28% offerto		65.880,09 €
2.1) DIREZIONE DEI LAVORI, contabilità e misure		
2.2) DIREZIONE DEI LAVORI, contabilità e misure, al netto del ribasso del 23.28% offerto		46.187,73 €
3) SUPPORTO AL RUP (DA RIBASSARE)		6.779,28 €
4.1) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO		
4.2) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 23% DI CONTECO CHECK		13.880,48 €
5.1) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)		
5.2) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) al netto del ribasso del 12.00 % offerto		18.816,54 €
6.1) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori		
6.2) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori al netto del ribasso del 23.28% offerto		24.285,21 €
8) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche		7.033,17 €
B.6) Accantonamenti		17.685,61 €
a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali) su importo di progetto		17.685,61 €
b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)		- €
c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		- €
d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		- €
B.7) Allacci		- €
B.8) IVA		181.842,93 €
a) IVA su lavori e imprevisti 22%		
a) IVA su lavori e imprevisti 10%		105.180,29 €
b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%		36.432,89 €
c) IVA su indagini		- €
d) IVA su spese tecniche 22%		40.229,75 €
C.1 ECONOMIE DI PROGETTO		2.074,10 €
Totale Somme in amministrazione		605.336,71 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)		1.601.872,10 €

DI TRASMETTERE al Commissario ad acta, al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tutela Della Salute e Servizi Socio-Sanitari e all'U.O.A. Edilizia Sanitaria ed Investimenti Tecnologici il presente provvedimento completo di tutti i documenti;

Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dott.ssa Elisabetta Rosa Tripodi

Il Direttore Sanitario Aziendale F.F.
Dr. Salvatore Braghò

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gen. Antonio Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE

Contratto 23222VA_04 - ASP VIBO VALENTIA - CdC Miletto



Aggiornamento del 08/04/2024

CODICE	TITOLO DOCUMENTO	Supp.	Rev New	Data Elab.	Data Ric.
PROGETTO ESECUTIVO					
DOCUMENTAZIONE					
RELAZIONI					
01823.23305.04.06.A010.E.000.MDC.mp	Relazione Illustrativa Generale e Tecnica	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.06.A020.E.000.MDC.mp	Relazione fotografica	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.A030.E.000.MDC.mp	Relazione energetica	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.A040.E.000.MDC.mp	Relazione CAM	PDF	-	nov-23	14/03/24
01823.23305.04.06.A050.E.000.MDC.mp	Relazione DSNH	PDF	-	nov-23	14/03/24
01823.23305.04.06.A060.E.000.MDC.mp	Relazione Acustica	PDF	-	nov-23	08/04/24
01823.23305.04.06.B010.E.000.MDC.mp	Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/08	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.06.B020.E.000.MDC.mp	Layout di cantiere	PDF	01	mar-24	14/03/24
01823.23305.04.06.B030.E.000.MDC.mp	Fascicolo dell'opera	PDF	-	nov-23	14/03/24
01823.23305.04.06.C010.E.001.MDC.mp	Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.C020.E.000.MDC.mp	Analisi prezzi	PDF	-	nov-23	14/03/24
01823.23305.04.06.D000.E.000.MDC.mp	Computo metrico estimativo	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.E000.E.000.MDC.mp	Quadro economico	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.06.F000.E.000.MDC.mp	Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.G000.E.000.MDC.mp	Cronoprogramma	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.06.IA01.E.000.MDC.mp	Relazione generale e di calcolo degli impianti elettrici	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.IA02.E.000.MDC.mp	Fronte quadri e schemi elettrici unifilari	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.IA03.E.000.MDC.mp	Dimensionamento apparecchi e linee elettriche	PDF	-	nov-23	14/03/24
01823.23305.04.06.IA04.E.000.MDC.mp	Relazione Imp. di Illuminazione	PDF	-	nov-23	14/03/24
01823.23305.04.06.IA05.E.000.MDC.mp	Verifiche illuminotecniche	PDF	-	nov-23	14/03/24
01823.23305.04.06.IA06.E.000.MDC.mp	Relazione Imp. Meccanici	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.IA07.E.000.MDC.mp	Relazione Imp. Speciali	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.IA08.E.000.MDC.mp	Relazione Imp. Idrico	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.IA09.E.000.MDC.mp	Relazione Antincendio	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.IA10.E.000.MDC.mp	Assonometria Idranti	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.06.IA11.E.000.MDC.mp	Piano di manutenzione opere impiantistiche	PDF	01	gen-24	14/03/24
ELABORATI GRAFICI					
01823.23305.04.05.E010.E.000.MDC.mp	Rilievo stato di fatto - Inquadramento Urbanistico	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E020.E.000.MDC.mp	Rilievo stato di fatto - Planimetria Generale	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E030.E.000.MDC.mp	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Seminterrato	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E040.E.000.MDC.mp	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Terra	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E050.E.000.MDC.mp	Rilievo stato di fatto - Pianta piano Primo	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E060.E.000.MDC.mp	Rilievo stato di fatto - Pianta Coperture	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E070.E.000.MDC.mp	Rilievo stato di fatto - Sezioni	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E080.E.000.MDC.mp	Rilievo stato di fatto - Prospetti	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E090.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Seminterrato - Distribuzione ambienti	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E100.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Terra - Distribuzione ambienti	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E110.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Primo - Distribuzione ambienti	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E120.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Seminterrato - Demolizioni e ricostruzioni	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E130.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Terra - Demolizioni e ricostruzioni	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E140.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Primo - Demolizioni e ricostruzioni	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E150.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Seminterrato - Controsoffitti	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E160.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Terra - Controsoffitti	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E170.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Primo - Controsoffitti	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E180.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Seminterrato - Materiali di finitura	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E190.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Terra - Materiali di finitura	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E200.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Primo - Materiali di finitura	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E210.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Seminterrato - Aree funzionali	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E220.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Terra - Aree funzionali	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E230.E.000.MDC.mp	Progetto - Pianta piano Primo - Aree funzionali	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E240.E.000.MDC.mp	Progetto - Sezioni	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E250.E.000.MDC.mp	Progetto - Prospetti	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E260.E.000.MDC.mp	Progetto - Dettagli costruttivi	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E270.E.000.MDC.mp	Progetto - Abaco degli infissi	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E280.E.001.MDC.mp	Progetto - Sezioni - demolizione e ricostruzione	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.E290.E.001.MDC.mp	Progetto - Prospetti - demolizione e ricostruzione	PDF	02	04/03/24	14/03/24
01823.23305.04.05.I010.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Seminterrato - Impianti Forza Motrice	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I020.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Terra - Impianti Forza Motrice	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I030.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Primo - Impianti Forza Motrice	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I040.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Seminterrato - Impianti IRAI e EVAC	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I050.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Terra - Impianti IRAI e EVAC	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I060.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Primo - Impianti IRAI e EVAC	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I070.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Seminterrato - Impianti di Illuminazione	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I080.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Terra - Impianti di Illuminazione	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I090.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Primo - Impianti di Illuminazione	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I100.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Seminterrato - Impianti di condizionamento	PDF	01	gen-24	14/03/24


LISTA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE

Contratto 23222VA_04 - ASP VIBO VALENTIA - CdC Mileto



Aggiornamento del 08/04/2024

CODICE	TITOLO DOCUMENTO	Supp.	Rev New	Data Elab.	Data Ric.
01823.23305.04.05.I110.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Terra - Impianti di condizionamento	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I120.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Primo - Impianti di condizionamento	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I130.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Seminterrato - Impianti di Carico	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I140.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Terra - Impianti di Carico	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I150.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Primo - Impianti di Carico	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I160.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Seminterrato - Impianti di Scarico	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I170.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Terra - Impianti di Scarico	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I180.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Primo - Impianti di Scarico	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I190.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Seminterrato - Impianto Spegnimento Incendi	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I200.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Terra - Impianto Spegnimento Incendi	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I210.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Primo - Impianto Spegnimento Incendi	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I220.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Seminterrato - Compartimentazione Antincendio	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I230.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Terra - Compartimentazione Antincendio	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I240.E.000.MDC.mp	Progetto - Piano Primo - Compartimentazione Antincendio	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I250.E.000.MDC.mp	Progetto - Aree di Raccolta Esterne	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I260.E.000.MDC.mp	Progetto - Dettagli Imp. Antincendio	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I270.E.000.MDC.mp	Progetto - Dettagli Imp. Elettrici	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I280.E.000.MDC.mp	Progetto - Schemi funzionali Imp. di condizionamento 1/3	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I290.E.000.MDC.mp	Progetto - Schemi funzionali Imp. di condizionamento 2/3	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I300.E.000.MDC.mp	Progetto - Schemi funzionali Imp. di condizionamento 3/3	PDF	01	gen-24	14/03/24
01823.23305.04.05.I310.E.000.MDC.mp	Progetto - Area di influenza quadri	PDF	00	gen-24	14/03/24
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO					
	COM-VV.REGISTRO UFFICIALE.2023.0012474 MILETO	PDF	-	20/11/23	12/12/23
	Disciplinare unico	PDF	-	-	02/01/24
	Allegato B.1. SUB-DISCIPLINARE - Servizi Tecnici;	PDF	-	-	02/01/24
	Contratto specifico attività di progettazione	PDF	-	-	02/01/24
1838/CS	Delibera di approvazione del PFTE (provvedimento unico dei PFTE afferenti il PNRR misura M6).	PDF	-	01/12/22	02/01/24
	Progetto Definitivo	PDF	-	-	01/12/23
2071/CS	Delibera di approvazione del Progetto Definitivo	PDF	-	27/11/23	02/01/24
	Relazione di Ottemperanza – a firma del RUP	PDF	-	-	02/01/24

Emissione	Data	Oggetto	Ruolo (ISP, PST, OSS) Nominativo	Firma	Coordinamento (CIS)	Timbro e firma Progettista*
01_00	11.01.2024	Verifica Intermedia - GEN, TE, IMP, ECO, SIC - RC01-01_00	ISP - Raul Corno		Manuela Danio 	
01_01	23.02.2024	Verifica Intermedia - Trattamenti - MI01-01_01	ISP - Eleonora Boldrini			
02_00	17.04.2024	Verifica Intermedia - GEN, TE, IMP, ECO, SIC - RC01-02_00	ISP – Federico De Carlo			
			ISP - Manuela Danio			

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

La stazione Appaltante ha consegnato il seguente documento a supporto della verifica:

		Disciplinare unico			
		Allegato B.1. SUB-DISCIPLINARE - Servizi Tecnici			
		Contratto specifico attività di progettazione			
		Parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia (prot. COM-VV.REGISTRO UFFICIALE.2023.0012474 del 20.11.2023)			
		Delibera di approvazione del PFTE (provvedimento unico dei PFTE afferenti il PNRR misura M6)			
		Progetto Definitivo			
		Delibera di approvazione del Progetto Definitivo			
		Relazione di Ottemperanza – a firma del RUP			

ASPETTI GENERALI E CONFIGURAZIONE DOCUMENTALE

Cod.	Criteri <i>(Rif. App. 1 RT-07)</i>	Rilievo <i>[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione</i>	Trattamento	Valutazione	Stato <i>(A, C, C [OS], Escluso)</i>
		A. Verifica della completezza della progettazione			
MI01.1.	A.1	<i>[NC] Completezza Della Progettazione Rif. artt.33 DPR 207/2010</i> Si segnala la mancanza dei seguenti documenti: <i>a. Relazione Tecnica delle Opere Architettoniche</i> <i>b. Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto</i> <i>c. Valutazione Previsionale del Clima e Impatto acustico</i> <i>d. Valutazione dei requisiti acustici passivi</i> <i>e. Relazione sul superamento delle barriere architettoniche</i> <i>f. planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie</i>	Si è provveduto all’integrazione dei documenti.	Il rilievo è superato .	C

		coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento g. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti – opere edili h. Quadro di incidenza della manodopera i. Schema di contratto j. Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa In relazione alla tipologia di intervento si invita ad evidenziare eventuali non applicabilità di richiesta di alcuni documenti, esplicitando tali indicazioni all'interno della Relazione Generale.			
MI01.2.	A.1	[NC] Completezza Della Progettazione Rif. artt. 33 DPR 207/2010 Nell'elenco elaborati si segnala la mancanza dei seguenti documenti: a. planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento b. tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti In relazione alla tipologia di intervento si invita ad evidenziare eventuali non applicabilità di richiesta di alcuni documenti, esplicitando tali indicazioni all'interno della Relazione Generale.	Si è ottemperato.	Il rilievo è superato.	C
MI01.3.	A.7	[NC] Completezza Della Progettazione art. 26 comma 4 lett. a DLGS 50/2016 La documentazione di progetto non dà evidenza dello stato attuale dell'iter approvativo effettuato, in corso e previsto, delle eventuali prescrizioni già ottenute e come il progetto ottemperi alle stesse. Si evidenzia inoltre che e non risulta fornito il parere favorevole da parte del Servizio di Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia	Si è ottemperato.	Il rilievo è superato.	C
MI01.4.	A.9, A.10	[NC] Completezza Della Progettazione art. 26 comma 4 lett. a DLGS 50/2016 La documentazione (in formato digitale) trasmessa non risulta firmata digitalmente dai titolari dell'incarico di progettazione. Si segnala al RUP che le copie cartacee e digitali che verranno consegnate ufficialmente dovranno essere firmate e timbrate dai titolari dell'incarico di progettazione.	Si è ottemperato.	Il rilievo è superato.	C
		C. Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta			
		Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.			
		E. Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso			
MI01.5.	E.1	[NC] Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso art. 26 comma 4 lett. e DLGS 50/2016 La documentazione non presenta la dichiarazione in merito al rispetto delle prescrizioni normative tecniche e legislative applicabili al progetto.			
		L. Unità Progettuale – Mantenimento delle caratteristiche rispetto al livello progettuale precedente delle caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche.			
		Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.			
		Ulteriori verifiche			
		Non si segnalano rilievi generali; per eventuali indicazioni di dettaglio si rimanda ai Moduli Ispettivi (MI) specifici per disciplina.			

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Cod.	Criteri <i>(Rif. App. 1 RT-07)</i>	Rilievo <i>[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione</i>	Trattamento	Valutazione	Stato <i>(A, C, C [OS], Escluso)</i>
MI01.6.	A1	<i>[NC] Completezza Della Progettazione Rif. artt.33 DPR 207/2010</i> Non risulta presente la documentazione contrattuale.	Si è ottemperato.		

NOTE GENERALI

Cod.	Criteri <i>(Rif. App. 1 RT-07)</i>	Rilievo <i>[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione</i>	Trattamento	Valutazione	Stato <i>(A, C, C [OS], Escluso)</i>
MI01.7.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> La documentazione di progetto non fornisce indicazioni in merito allo stato di fatto degli impianti esistenti, né alle demolizioni che dovranno essere previste, né agli impianti che si prevede di mantenere e a quelli oggetto di sostituzione. Si ritiene opportuno chiarire tale aspetto evidenziando la descrizione delle lavorazioni previste di cui sopra, al fine di consentirne una chiara individuazione che ne permetta di valutare i relativi costi e le eventuali specifiche procedure di sicurezza.	Si è ottemperato.	Il rilievo è superato .	C

PROGETTO ESECUTIVO

Cod.	Criteri <i>(Rif. App. 1 RT-07)</i>	Rilievo <i>[NC] = Non Conformità [OS] = Osservazione</i>	Trattamento	Valutazione	Stato <i>(A, C, C [OS], Escluso)</i>
RELAZIONI					
		01823.23305.04.06.A010.E.000.MDC.mp - Relazione Illustrativa Generale e Tecnica - rev.-			
MI01.8.	A.2, A.6, C.1, E.5	<i>[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> La relazione non fornisce indicazioni in merito all’iter amministrativo già svolto e da svolgere nel prosieguo del procedimento, con riferimento agli enti che dovranno essere coinvolti e con quali procedure, anche in riferimento all’accreditamento, e di come il progetto ottemperi ad eventuali prescrizioni già dettate.	La relazione è stata aggiornata con le informazioni richieste.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane . <u>Valutazione finale</u> L’elaborato aggiornato riporta le informazioni richieste al paragrafo “Inquadramento urbanistico”. Il rilievo è superato .	A C
MI01.9.	A.2, A.6	<i>[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> La relazione non riporta indicazioni rispetto alla verifica di eventuali metrature minime necessarie per gli ambienti del reparto e alla verifica dei requisiti igienico sanitari (es, rapporti aeroilluminanti).	Si è provveduto ad inserire nella relazione le informazioni necessarie.	L’elaborato aggiornato è stato integrato con le informazioni richieste. Il rilievo è superato .	C
MI01.10.	A.2, A.6, E.1	<i>[NC] Completezza delle informazioni, superamento delle barriere architettoniche D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010; D.M. 236/89</i> L’elaborato non riporta indicazioni specifiche relative alla verifica del soddisfacimento dei requisiti minimi previsti per il superamento delle barriere architettoniche rispetto ai percorsi interni/esterni interessati dall’intervento con riferimento al <i>D.M. 236/89</i> o ad eventuali normative regionali o locali più restrittive.	L’elaborato è stato integrato con le indicazioni specifiche relative al soddisfacimento dei requisiti minimi previsti per il superamento delle barriere architettoniche.	L’elaborato aggiornato è stato integrato con le informazioni richieste. Il rilievo è superato . Si segnala l’opportunità di indicare, in relazione e/o negli elaborati, schemi grafici a dimostrazione delle verifiche descritte. [OS]	C [OS]

MI01.11.	E.1	[NC] <i>Coerenza normativa</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento riporta alcune norme che risultano essere state ritirate e/o sostituite, come, ad esempio, la norma UNI 8863 del 1987, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 10255 del 2007.	Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi.	I Progettisti non hanno provveduto ad aggiornare il documento in oggetto secondo quanto segnalato. Il rilievo permane. <u>Valutazione del 17.04.2024</u> Si segnala alla stazione appaltante la carenza formale declassando il rilievo ad osservazione.	C [OS]
MI01.12.	A.2, A.6, E.2	[NC] <i>Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> <i>Par. 3.2.c.d (pag. 24)</i> – Il documento riporta la seguente frase: “La nuova centrale di produzione è composta complessivamente da n. 3 unità esterne della potenzialità termica complessiva pari a 16 kW (16kW + 16kW + 16kW)”. Tuttavia la potenza totale di 16kW non sembra essere coerente con le potenze dei singoli impianti (pari a 16kW)). Inoltre, la potenza totale, a pag. 23 del medesimo documento (par. 3.2.c.a), risulta pari a 150kW (dato da n. 3 impianti da 50kW cadauno). Si chiedono chiarimenti in merito.	Si è provveduto ad aggiornare il documento.	I Progettisti hanno provveduto ad aggiornare il documento in oggetto secondo quanto segnalato (prevedendo, cioè, la potenza termica complessiva apri a 150kW). Il rilievo è superato.	
		01823.23305.04.06.A020.E.000.MDC.mp - Relazione fotografica - rev.-			
MI01.13.	A.2, A.6, E.2	[NC] <i>Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento non riporta posizionamento in pianta, dei punti di presa delle varie fotografie.	L’elaborato è stato integrato con il posizionamento in pianta dei punti di ripresa delle varie fotografie.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare il documento in oggetto con quanto segnalato. Il rilievo è superato.	C
		01823.23305.04.06.A030.E.000.MDC.mp - Relazione energetica - rev.-			
MI01.14.	A.2, A.6, E.2	[NC] <i>Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento non riporta l’oggettivazione dei calcoli che hanno portato ai vari indici di prestazione energetica inseriti pre e post intervento, pari rispettivamente a 163,41kWh/m² anno (classe B) ed a 105,53kWh/m² anno (classe A2).	Si è provveduto a fornire, in allegato, le schede di calcolo ante e post intervento.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare il documento in oggetto con quanto segnalato. Il rilievo è superato.	C
		01823.23305.04.06.A040.E.000.MDC.mp - Relazione CAM - rev.-			
		01823.23305.04.06.A050.E.000.MDC.mp - Relazione DSNH - rev.-			
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>			
		01823.23305.04.06.B000.E.000.MDC.mp - Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/08 - rev.-		Sostituito con 01823.23305.04.06.B010.E.002.MDC.mp	
MI01.15.	A.1, A.2, E.1, G.1, G.2, G.3, G.4	[NC] <i>Completezza della progettazione</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010, art. 39; D.lgs. 81/2008 art. 91, Allegato XVI</i> Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, da redigersi secondo quanto previsto all’art. 100 del D.lgs. 81/2008 non risulta corredato dai seguenti elaborati “Planimetria di cantiere”, come previsto al punto 2.1.4 dell’Allegato XV, con indicazione delle aree interne, esterne, della viabilità e dei percorsi; “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”, come previsto dal <i>D.lgs. 81/2008</i> all’art. 91 tra gli obblighi del coordinatore per la progettazione.	Sono stati inseriti i due documenti mancanti.	Il dossier progettuale è stato integrato con i documenti richiesti; tuttavia, la planimetria non riporta tutte le informazioni richieste in riferimento alla ripercorribilità degli apprestamenti computati nella stima. Il rilievo, per gli aspetti indicati, permane. <u>Valutazione finale</u> Sebbene l’elaborato aggiornato “01823.23305.04.06.B030.E.000.MDC.mp” non riporti lo sviluppo quotato della recinzione, il rilievo si può ritenere superato, in considerazione della marginalità dell’importo indicato e dello sviluppo ridotto rappresentato in planimetria. <i>[OS]</i>	A C
MI01.16.	A.2, A.6, C.4, E.1, G.4	[NC] <i>Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 34 - D.M. 23/06/2022, punto 2.6</i> Il documento non fornisce indicazioni in merito all’applicabilità dei <i>Criteri Ambientali Minimi</i> con riferimento a requisiti richiesti dal <i>Decreto MiTE 23 giugno 2022 n. 256</i>, che sviluppi le scelte progettuali operate per il rispetto dei requisiti previsti in materia di sostenibilità ambientale, in particolare rispetto alle verifiche richieste al punto 2.6 <i>Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere</i>. Tali scelte progettuali ricadono nelle scelte progettuali relative all’organizzazione del cantiere e possono concorrere alla determinazione degli importi della “<i>Stima dei costi della sicurezza</i>”	Si è ottemperato.	Il documento aggiornato non riporta i riferimenti richiesti. Il rilievo permane. <u>Valutazione finale</u> Sebbene l’elaborato aggiornato” non riporti il riferimento specifico, il rilievo si può ritenere superato, in considerazione della presenza del dossier progettuale della Relazione specifica “Relazione CAM” che riporta le informazioni richieste. Si segnala l’opportunità di riportare comunque nel PSC un riferimento diretto alla relazione indicata. <i>[OS]</i>	A C
MI01.17.	A.2, A.6,	[NC] – <i>Completezza della progettazione e Sicurezza delle maestranze e degli</i>	È stato corretto il refuso.	Il documento aggiornato è stato integrato con la corretta descrizione delle opere in	C

	G.4	<i>utilizzatori</i> <i>D. Lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010 art. 39; D. Lgs. 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2 lett. d) comma 3.</i> Il documento, in riferimento alla descrizione sintetica dell’opera, riporta indicazioni di interventi diversi da quelli previsti per il presente appalto.		progetto. Il rilievo è superato .	
MI01.18.	A.2, A.6, E.1, G.4	<i>[NC] Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010, art. 39; D.lgs. 81/2008, Allegato XV</i> Il documento non riporta i dati necessari per la verifica del calcolo degli uomini giorno, l’importo indicato peri lavori non è coerente con quello presente nel Q.E. Il dossier progettuale non contiene il quadro di incidenza della manodopera.	È stato inserito il calcolo degli uomini giorno.		
MI01.19.	G.1, G.2	<i>[NC] Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010, art. 39; D.lgs. 81/2008, Allegato XV</i> Il documento non definisce procedure gestionali utili alla corretta gestione degli aspetti generali di sicurezza del cantiere quali, a titolo esemplificativo e non <i>esaustivo</i> : a. Definizione delle misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5. dell’ALL. XV del D.lgs. 81/2008; b. Definizione dell'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4 del D.lgs. 81/2008; c. Identificazione delle procedure di coordinamento Committente/Responsabile Sicurezza/Imprese; d. Definizione delle procedure da seguire per integrare il PSC con i dati inerenti alle ditte Appaltatrici e/o subappaltatrici, nonché i Lavoratori autonomi oltre alle informazioni mancanti circa la cantierizzazione e le interferenze.	Si è provveduto ad aggiornate quanto richiesto: a) L’argomento è già trattato nel relativo Piano di sicurezza. b) L’osservazione è stata recepita inserendo nel Piano di sicurezza l’organizzazione per i servizi di pronto soccorso e antincendio. c) La richiesta non è pertinente, in quanto il coordinamento tra Committente/Responsabile e l’Impresa avviene per il tramite del C.S.E. d) Le procedure da seguire consistono nella revisione dello stesso PSC.	Il trattamento fornito dai progettisti chiarisce l’impostazione progettuale adottata, il documento aggiornato riporta indicazioni in merito a servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Il rilievo è superato .	C
MI01.20.	A.2, E.1 G.4	<i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.P.R.207/2010 art. 17 comma 1, lettera f)</i> Il documento non riporta esaustive indicazioni rispetto ai rischi che si verificano: ▪ dal cantiere alle attività insediate ed in corso di operatività; ▪ dalle attività insediate ed in corso di operatività ed il cantiere ed alla definizione delle procedure di gestione relative.	Il documento riporta tali indicazioni.	L’elaborato aggiornato riportale indicazioni richieste. Il rilievo è superato .	C
MI01.21.	G.1, G.2, G.4	<i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010, art. 39; D.lgs. 81/2008</i> Il documento non riporta esaustive indicazioni rispetto alle procedure organizzative e preventive relative alla gestione della contemporaneità delle attività di cantiere e dell’attività in corso di svolgimento nell’edificio (es. percorsi, inibizione di accessi/inibizione di passaggi, utilizzo promiscuo di scale, approvvigionamento dei materiali e smaltimento dei rifiuti di cantiere etc.).	La trattazione è stata ampliata.	L’elaborato aggiornato riportale indicazioni richieste. Il rilievo è superato .	C
MI01.22.	A.2, E.2, H.3	<i>[NC] Completezza della Progettazione, Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010; D. lgs. 81/2008 Allegato XV punto 4</i> <u>Stima dei costi della sicurezza</u> Nella stima si riscontrano le seguenti criticità: ▪ non è stato indicato il prezzo utilizzato; ▪ sono riportate voci di prezzo di opere compiute per le quali non è stato chiarito se sia stato decurtato l’utile di impresa; ▪ le quantità indicate e le localizzazioni non trovano riscontro in layout di cantiere, (es. tipologia e sviluppo delle recinzioni, tipologia e sviluppo dii percorsi protetti, sviluppo di parapetti di protezione, castelli, ponteggi, baraccamenti, etc.); ▪ le durate indicate per i noli non sono chiaramente ripercorribili rispetto alle	Si è ottemperato.	L’elaborato aggiornato è stato integrato con indicazioni in merito al prezzo utilizzato; non sono invece state risolte le altre criticità evidenziate. Il rilievo permane . <u>Valutazione finale</u> Gli elaborati aggiornati inerenti alla sicurezza chiariscono gli aspetti segnalati, Il rilievo è superato .	A C

		lavorazioni/fasi indicate nel cronoprogramma.			
		01823.23305.04.06.C000.E.000.MDC.mp - Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi - rev.-			
MI01.23.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento <i>Analisi dei Prezzi</i> risulta essere parte integrande dell’ <i>Elenco Prezzi Unitari</i> . Si chiede di predisporre separatamente e con relativo cartiglio l’elaborato <i>Analisi Prezzi</i> , secondo quanto disposto dalla normativa cogente.	Si è ottemperato.	I Progettisti non hanno provveduto ad aggiornare il documento in oggetto secondo quanto richiesto. E’ necessario predisporre due documenti separati. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 17.04.2024</u> Il rilievo è superato .	C
MI01.24.	H.4, H.5	<i>[NC] Adeguatezza dei prezzi unitari D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento non contiene le pezze giustificative (offerte, listini, ecc.) dei costi dei materiali utilizzati nelle nuove analisi prezzi, con evidenza anche delle eventuali scontistiche.	Si è provveduto ad aggiornare il documento.	I Progettisti non hanno provveduto ad integrare il documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 17.04.2024</u> Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.06.D000.E.000.MDC.mp - Computo metrico estimativo - rev.-			
MI01.25.	E.2	<i>[NC] MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INTRODUZIONE DI VARIANTI E DI CONTENZIOSO (art. 26 comma 4 lett. e D.Lgs. 50/2016) - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali. Voce n. 1 art. CAL23_03.A03.004.003 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo</i> La voce di costo non è compiutamente ripercorribile, in quanto gli elaborati di riferimento 01823.23305.04.05.E120.E.000.MDC.mp Progetto - Pianta piano Seminterrato - Demolizioni e ricostruzioni, 01823.23305.04.05.E130.E.000.MDC.mp Progetto - Pianta piano Terra - Demolizioni e ricostruzioni e 01823.23305.04.05.E140.E.000.MDC.mp Progetto - Pianta piano Primo - Demolizioni e ricostruzioni non sono restituiti con adeguate quotature degli interventi e/o tabelle riepilogative degli stessi.	Si è ottemperato.	I documenti di riferimento non sono stati integrati. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 17.04.2024</u> Il rilievo è superato .	C
MI01.26.	E.2	<i>[NC] MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INTRODUZIONE DI VARIANTI E DI CONTENZIOSO (art. 26 comma 4 lett. e D.Lgs. 50/2016) - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali. Voci n. 2 art. CAL23_02.A03.008.001 Demolizione di controsoffitti, n. 3 art. CAL23_03.A03.045.001 Rimozione di pavimento e relativo sottofondo e n. 4 art. CAM23_R02.025.050.A Rimozione di infissi in ferro o alluminio.</i> Le voci di costo non sono ripercorribili, in quanto gli elaborati di progetto non indicano tali lavorazioni, né in termini di localizzazione, né dal punto di visto metrico e tecnico-prestazionale.	Si è ottemperato.	I documenti di riferimento sono stati integrati con le campiture relative alla demolizione di pavimenti e controsoffitti, che tuttavia non sono coerenti con le quantità contabilizzate: le quantità di pavimentazione e controsoffitto da demolire non possono essere identiche, come desumibile dalla rappresentazione grafica. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 17.04.2024</u> Il rilievo è superato .	C
MI01.27.	E.2	<i>[OS] MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INTRODUZIONE DI VARIANTI E DI CONTENZIOSO (art. 26 comma 4 lett. e D.Lgs. 50/2016) - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali. Voci n. 11 art. CAM23_E08.080.010.B Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (...) sp. 10cm e n. 12 art. CAM23_E08.080.010.B Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato (...) sp. 20cm.</i> Nella contabilizzazione delle nuove murature non vengono detratte le aperture per i serramenti (per esempio M7 di tamponamento dell’archivio al piano seminterrato).	Si è ottemperato.	La stima non è stata aggiornata. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 17.04.2024</u> Il rilievo è superato .	C
MI01.28.	E.2	<i>[NC] MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI DI INTRODUZIONE DI VARIANTI E DI CONTENZIOSO (art. 26 comma 4 lett. e D.Lgs. 50/2016) - Verifica della coerenza delle informazioni tecniche, computistiche ed amministrative tra i diversi elaborati progettuali. Voce n. 14 art. CAL23_01.E09.007.003 Porte antincendio in acciaio omologata e certificata REI 60 Dimensioni 1.000 x 2.150 mm</i> Vengono contabilizzate n. 3 porte tipo P9, tuttavia gli elaborati 01823.23305.04.05.E180.E.000.MDC.mp Progetto - Pianta piano Seminterrato - Materiali di finitura e 01823.23305.04.05.E190.E.000.MDC.mp Progetto - Pianta piano Terra - Materiali di finitura riportano rispettivamente n. 1 P9 al piano seminterrato e n. 3 P9 al piano terra.	Si è ottemperato.	La stima non è stata aggiornata e gli elaborati riportano ancora n. 4 porte P9 Il rilievo permane . <u>Valutazione del 17.04.2024</u> Il rilievo è superato .	C
MI01.29.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i>	Si è provveduto ad aggiornare il documento inserendo voci per la computazione delle rimozioni delle apparecchiature meccaniche.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare il documento in oggetto con quanto richiesto (cioè voci di costo relative alle rimozioni di impianti esistenti). Il rilievo è superato .	C

		Il documento, per la parte impianti meccanici, non prevede voci di costo per la rimozione / demolizione degli impianti esistenti ed oggetto di rifacimento. Si chiedono chiarimenti in merito.			
MI01.30.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> <i>Impianti meccanici</i> <i>Voce n. 37, art. “CAL23_06.I04.053.001 – F.o. di ventilatore cassonato” – Il documento computa n. 6 unità per il piano seminterrato, mentre sugli elaborati grafici ne risultano n. 7 unità (sottostima di circa 850€).</i>	Si è provveduto ad aggiornare il documento inserendo 7 unità al piano seminterrato.	I Progettisti hanno provveduto ad aggiornare il documento in oggetto secondo quanto segnalato (inserendo, cioè, una quantità nel “CME” coerente con quanto rappresentato sulle tavole). Il rilievo si ritiene superato .	C
MI01.31.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> <i>Impianti meccanici</i> <i>Voci n. 45, 46, 47, 48, 49, artt. vari “F.o. di tubazioni, diam. vari” – Il documento computa, in totale, 1065m di tubazioni (per un totale di circa 17.300€) che non risultano ripercorribili sugli elaborati grafici (assenza di tali informazioni sulle tavole).</i>	Le quantità risultano adesso ripercorribili in quanto negli elaborati grafici si è provveduto a riportare il percorso delle tubazioni.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole degli impianti meccanici con quanto richiesto (cioè percorsi delle tubazioni tra unità esterne ed unità interne). Il rilievo si ritiene superato .	C
MI01.32. C	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> <i>Impianti F.M. e illuminazione</i> <i>Voci n. 63, 64 e 65, artt. vari “Rimozione di cavi, corpi illuminanti, scatole, apparecchiature elettriche, ecc.” – Il documento computa tali lavorazioni per un totale di circa 1.620€, che non risultano ripercorribili sugli elaborati grafici (assenza di tali informazioni sulle tavole).</i>	Le quantità risultano stimate. Si è aggiunta la dicitura “Si stimano...”.	I chiarimenti forniti dai Progettisti si ritengono adeguati, anche se non sono state integrate le tavole grafiche degli impianti elettrici evidenziando quanto segnalato. In considerazione del fatto che il peso economico di tali voci di costo risulta di minimo impatto, si ritiene che tale rilievo si possa classificare come una carenza documentale e declassarlo a [OS]. Per quanto sopra il rilievo si ritiene superato . [OS] Si segnala tale aspetto alla Stazione Appaltante.	C
MI01.33.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> <i>Impianti F.M. e illuminazione</i> <i>Voce n. 87, art. “CAM23_L19.040.020.C – F.o. di UPS” – Il documento computa n. 3 unità (per un totale di circa 37.500€), che non risultano ripercorribili sugli elaborati grafici (assenza di tali informazioni sulle tavole).</i>	Si è provveduto a rimuovere la voce.	I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa documentazione aggiornata (si vedano sia il documento in oggetto, sia le tavole grafiche degli impianti), si ritengono adeguati. Il rilievo è superato .	C
MI01.34.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> <i>Impianti F.M. e illuminazione</i> <i>Voce n. 74, art. “155056k – F.o. di UPS” – Il documento computa n. 3 unità (per un totale di circa 34.600€), che non risultano ripercorribili sugli elaborati grafici (assenza di tali informazioni sulle tavole).</i>	Si è provveduto ad aggiungere nell’elaborato “Progetto – Impianti Forza Motrice” in ogni pianta la posizione dell’apparecchio.	I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa documentazione aggiornata (si vedano le tavole grafiche degli impianti), si ritengono adeguati. Il rilievo è superato .	C
MI01.35.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> <i>Protezione antincendio e compartimentazione</i> <i>Voce n. 107, art. “NP.01 – F.o. di sistema di pressione differenziale per filtri” – Il documento computa n. 3 unità (per un totale di circa 33.570€), che non risultano ripercorribili sugli elaborati grafici (assenza di tali informazioni sulle tavole).</i>	L’elemento è presente all’interno dell’elaborato “Progetto – Impianti IRAI ed EVAC” e corrisponde al simbolo seguente: 	I Progettisti hanno provveduto ad evidenziare quanto richiesto nelle tavole grafiche del “Progetto – Impianti IRAI ed EVAC”. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.06.E000.E.000.MDC.mp - Quadro economico - rev.-			
MI01.36.	B.3	<i>[NC] COERENZA E COMPLETEZZA DEL QUADRO ECONOMICO IN TUTTI I SUOI ASPETTI (art. 26 comma 4 lett. b D.Lgs. 50/2016) - Verifica di rispondenza delle somme a disposizione della stazione appaltante.</i> Per gli imprevisti viene accantonata una somma pari a circa il 2% dell’importo lavori, mentre il Codice (Art. 5 comma 2 all. I.7 D.Lgs. n. 36/2023) prevede che tale somma sia accantonata nella misura tra il 5% e il 10% dell’importo lavori (inclusi costi della sicurezza).	Si è ottemperato.	Il documento non è stato aggiornato. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 17.04.2024</u> Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.06.F000.E.000.MDC.mp - Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici - rev.-			
MI01.37.	E.1	<i>[NC] Coerenza normativa</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento riporta alcune norme che risultano essere state ritirate e/o sostituite, come, ad esempio: – Le norme UNI EN 442-1/2 del 2004, che sono state ritirate e sostituite dalle norme UNI EN 442-1/2 del 2015.	Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi.	I Progettisti hanno provveduto ad aggiornare il documento in oggetto secondo quanto segnalato. Il rilievo è superato .	C

8

				<u>Valutazione del 17.04.2024</u> Il rilievo è superato .	
		01823.23305.04.06.IA01.E.000.MDC.mp - Relazione generale e di calcolo degli impianti elettrici - rev.-			
MI01.41.	E.1	<i>[NC] Coerenza normativa</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento riporta alcune norme che risultano essere state ritirate e/o sostituite, come, ad esempio, le norme CEI EN 60439, che sono state ritirate e sostituite dalle norme CEI EN 61439.	Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi.	I Progettisti hanno provveduto ad aggiornare il documento in oggetto secondo quanto segnalato. Il rilievo è superato .	C
MI01.42.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento non riporta quanto segue: a) Descrizione delle potenze stimate e le considerazioni adottate per la stima dei carichi e il successivo dimensionamento degli UPS (bilancio energetico elettrico peri vari quadri, coefficienti di utilizzo / contemporaneità utilizzati, ecc.) soggette, ecc. b) Tabella riepilogativa delle stime delle potenze elettriche necessarie per il funzionamento della zona di intervento, sia in termini di energia normale, preferenziale (sotto GE) e di continuità (sotto UPS), suddivise per zone, piani, aree, ecc. Evidenza del fatto che il “Q_E – Quadro esistete”, dal quale è derivato il quadro “Q_T Piano terra”, sia in grado di fornire la quantità totale di potenza elettrica normale / preferenziale / di continuità richiesta per il funzionamento delle zone oggetto di intervento.	Si è provveduto ad aggiornare quanto richiesto: a) È stato integrato il dimensionamento UP. b) Sono stati forniti chiarimenti all’interno del paragrafo 6.1.	Si segnala quanto segue: a) I Progettisti hanno provveduto ad integrare il documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato . b) I Progettisti hanno provveduto ad integrare il documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato . c) I Progettisti non hanno provveduto ad integrare il documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 17.04.2024</u> Il rilievo è superato .	a) C b) C c) C
		01823.23305.04.06.IA02.E.000.MDC.mp - Fronte quadri e schemi elettrici unifilari - rev.-			
MI01.43.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> La tavola prevede “Q_T Quadro piano terra”, “Q_1 Quadro piano 1” e “Q_2 Quadro piano 2”, mentre l’edificio consta di un piano seminterrato, un piano terra ed un piano primo.	Si è provveduto a rendere coerenti le nomenclature in tutti gli elaborati.	I Progettisti hanno provveduto ad aggiornare il documento in oggetto secondo quanto segnalato. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.06.IA03.E.000.MDC.mp - Dimensionamento apparecchi e linee elettriche - rev.-			
		01823.23305.04.06.IA04.E.000.MDC.mp - Relazione Imp. di Illuminazione - rev.-			
		01823.23305.04.06.IA05.E.000.MDC.mp - Verifiche illuminotecniche - rev.-			
		Non si segnalano rilievi d’ambito.			
		01823.23305.04.06.IA06.E.000.MDC.mp - Relazione Imp. Meccanici - rev.-			
MI01.44.	E.1	<i>[NC] Coerenza normativa</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento riporta alcune norme che risultano essere state ritirate e/o sostituite, come, ad esempio: – Le norme UNI EN 442-1/2 del 2004, che sono state ritirate e sostituite dalle norme UNI EN 442-1/2 del 2015. – La norma UNI EN 442-3 del 2004, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 442-1 del 2015. – La norma UNI 7936 del 1979, che è stata ritirata senza sostituzione. – La norma UNI EN 12098-1 del 1998, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 12098-1 del 2023. – La norma UNI EN 215-1 del 1990, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 215 del 2019. – La norma UNI 9166 del 1987, che è stata ritirata senza sostituzione. – La norma UNI EN 13384-1 del 2006, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 13384-1 del 2019. – La norma UNI 8863 del 1987, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 10255 del 2007. – La norma UNI EN 10216-1 del 2002, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 10216-1 del 2014. – La norma UNI 8884 del 1988, che è stata ritirata senza sostituzione.	Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi.	I Progettisti hanno provveduto ad aggiornare il documento in oggetto secondo quanto segnalato. Il rilievo è superato .	C

		– La norma UNI EN 12729 del 2003, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 12729 del 2023. – Le norme UNI EN 12201-1/2 del 2004, che sono state ritirate e sostitute dalle norme UNI EN 12201-1/2 del 2012-2013. – La norma UNI 10347 del 1993, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI/TS 11300-2 del 2019. – La norma UNI 10348 del 1993, che è stata ritirata e sostituita dalle norme UNI/TS 11300-2 del 2019 e UNI EN 15316-1 del 2018. – La norma UNI EN 13465 del 2004, che è stata ritirata senza sostituzione. – La norma UNI EN 13779 del 2008, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 16798-3 del 2018. – La norma UNI EN ISO 13790 del 2008, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN ISO 52016-1 del 2018. – La norma UNI 7357 del 1974, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI 10351 del 2021.			
MI01.45.	A.2, A.6, E.2	[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43) Par. 5 (pag. 8) – Il documento non evidenzia la provenienza dei valori di carichi specifici considerati, pari a 63W/cad sensibili ed a 69W/cad latente.	Il paragrafo costituisce un refuso. Il dimensionamento dell’impianto di condizionamento e di estrazione è stato riportato in appositi paragrafi.	I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa documentazione aggiornata (si veda il documento in oggetto), si ritengono adeguati. Il rilievo è superato .	C
MI01.46.	A.2, A.6, E.2	[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43) Par. 9 (pagg. 15-17) – Il documento non evidenzia la provenienza dei valori di trasmittanze termiche unitarie inserite, pari, ad esempio, a 1,05W/m²K per le murature, a 1,8W/m²K per i vetri, a 1,0W/m²K per la copertura, a 1,3W/m²K per il pavimento, ecc.	Si è provveduto ad aggiungere chiarimento sulle stratigrafie considerate alla base dei calcoli.	I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa documentazione aggiornata (si veda il documento in oggetto), si ritengono adeguati. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.06.IA07.E.000.MDC.mp - Relazione Imp. Speciali - rev.-			
MI01.47.	E.1	[NC] Coerenza normativa D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43) Il documento riporta alcune norme che risultano essere state ritirate e/o sostituite, come, ad esempio: – La norma UNI 9795 del 2013, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI 9795 del 2021. – La norma UNI 11224 del 2011, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI 11224 del 2019.	Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi.	I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa documentazione aggiornata (si veda il documento in oggetto), si ritengono adeguati. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.06.IA08.E.000.MDC.mp - Relazione Imp. Idrico - rev.-			
MI01.48.	E.1	[NC] Coerenza normativa D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43) Il documento riporta alcune norme che risultano essere state ritirate e/o sostituite, come, ad esempio, la norma UNI 8863 del 1987, che è stata ritirata e sostituita dalla norma UNI EN 10255 del 2007.	Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi.	I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa documentazione aggiornata (si veda il documento in oggetto), si ritengono adeguati. Il rilievo è superato .	C
MI01.49.	A.2, A.6, E.2	[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43) Il documento non riporta i calcoli evidenzianti il corretto dimensionamento delle reti di adduzione acqua calda sanitaria, adduzione acqua fredda, ricircolo ACS, acque nere di scarico.	La relazione è stata aggiornata riportando il dimensionamento delle reti. Si fa presente che il rifacimento delle reti idriche e di scarico riguarda esclusivamente le reti a valle del collettore e delle colonne fecali esistenti.	I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa documentazione aggiornata (si veda il documento in oggetto), si ritengono adeguati. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.06.IA09.E.000.MDC.mp - Relazione Antincendio - rev.-			
MI01.50.	A.2, A.6, E.2	[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43) Il documento non riporta le verifiche dell’adeguatezza del corretto dimensionamento della rete di distribuzione antincendio (calcolo idraulico).	Il dimensionamento è presente all’interno del paragrafo 8.3.1.	I chiarimenti forniti dai Progettisti, nonché la relativa documentazione aggiornata (si veda il documento in oggetto), si ritengono adeguati. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.06.IA10.E.000.MDC.mp - Assonometria Idranti - rev.-			
MI01.51.	A.2, A.6, E.2	[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43) La tavola non riporta quanto segue: a) Identificazione dei vari piani dell’edificio. b) Identificazione univoca dei singoli idranti.	Il documento è stato aggiornato con le informazioni richieste.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare il documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C

		01823.23305.04.06.IA11.E.000.MDC.mp - Piano di manutenzione opere impiantistiche - rev.-			
MI01.52.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Il documento non riporta le attività di manutenzione, suddivise in “Manuale d’uso”, “Manuale di manutenzione” e “Programma di manutenzione”, delle seguenti opere impiantistiche: a) Impianto di rilevazioni fumi e d incendi. b) Impianto EVAC.	Il documento è stato aggiornato interamente con le opere previste in oggetto.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare il documento in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
MI01.53.	A.2, A.6, E.1, E.2, I.1, I.2, I.3, I.4, I.5	<i>[NC] Completezza della Progettazione, Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 4; D.P.R. 207/2010</i> Il documento non riporta indicazioni in merito agli interventi/elementi edili previsti a progetto.	L’intervento non prevede opere edili collegate alla parte impiantistica. Si fa presente che il documento riguarda esclusivamente gli impianti in progetto.	Il trattamento fornito dai progettisti chiarisce l’aspetto segnalato, tuttavia, poiché le parti d’opera edili di nuova realizzazione non hanno un documento specifico dedicato, il rilievo permane . <u>Valutazione finale</u> Il dossier progettuale aggiornato non contiene il “Piano di manutenzione” per le opere edili previste a progetto. Il rilievo è superato .	A C
ELABORATI GRAFICI					
		01823.23305.04.05.E010.E.000.MDC.mp - Rilievo stato di fatto - Inquadramento Urbanistico - rev.-			
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>			
		01823.23305.04.05.E020.E.000.MDC.mp - Rilievo stato di fatto - Planimetria Generale - rev.-			
MI01.54.	A.1, A.2, A.6, C.4, E.1	<i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> L’elaborato non riporta informazioni in merito ai seguenti aspetti: ▪ perimetrazione dell’area oggetto di intervento; ▪ fasce di rispetto o ad altri vincoli urbanistici ed edilizi riferiti all’area di intervento; ▪ principali quote altimetriche; ▪ indicazione dei percorsi di accesso/parcheggi..	L’elaborato è stato integrato con le informazioni richieste.	L’elaborato aggiornato è stato integrato con le informazioni richieste. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.E030.E.000.MDC.mp - Rilievo stato di fatto - Pianta piano Seminterrato - rev.-			
		01823.23305.04.05.E040.E.000.MDC.mp - Rilievo stato di fatto - Pianta piano Terra - rev.-			
		01823.23305.04.05.E050.E.000.MDC.mp - Rilievo stato di fatto - Pianta piano Primo - rev.-			
		01823.23305.04.05.E060.E.000.MDC.mp - Rilievo stato di fatto - Pianta Coperture - rev.-			
		01823.23305.04.05.E070.E.000.MDC.mp - Rilievo stato di fatto - Sezioni - rev.-			
		01823.23305.04.05.E080.E.000.MDC.mp - Rilievo stato di fatto - Prospetti - rev.-			
MI01.55.	A.1, E.2	<i>[NC] Completezza e coerenza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> Gli elaborati dello stato di fatto non riportano informazioni rispetto allo stato di consistenza delle parti d’opera in demolizione, quali ad esempio: ▪ tipologia di serramenti; ▪ tipologia di pareti e/o contropareti; ▪ tipologia di controsoffitti; ▪ tipologia di pavimenti e strati funzionali sottostanti. I dati mancanti (dimensioni, materiali, localizzazione, etc.) sono necessari anche a consentire la ripercorribilità del progetto con i documenti di stima economica.	Gli elaborati sono stati aggiornati.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane . <u>Valutazione finale</u> Gli elaborati aggiornati riportano le specifiche richieste. Il rilievo è superato .	A C
		01823.23305.04.05.E090.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Seminterrato - Distribuzione ambienti - rev.-			
		01823.23305.04.05.E100.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Terra - Distribuzione ambienti - rev.-			

		01823.23305.04.05.E110.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Primo - Distribuzione ambienti - rev.-			
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>			
		01823.23305.04.05.E120.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Seminterrato - Demolizioni e ricostruzioni - rev.-			
		01823.23305.04.05.E130.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Terra - Demolizioni e ricostruzioni - rev.-			
		01823.23305.04.05.E140.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Primo - Demolizioni e ricostruzioni - rev.-			
MI01.56.	A.1, A.2, A.6, E.1, E.2, C.4	<i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> Le sezioni fornite riportano l’indicazione di controsoffitti e nuove murature; tuttavia, non riportano indicazione delle demolizioni/ricostruzioni in riferimento alle pavimentazioni.	L’elaborato è stato integrato.	L’elaborato aggiornato è stato integrato con le informazioni richieste. Il rilievo è superato .	C
MI01.57.	A.1, A.2, A.6, E.1, E.2, C.4	<i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> Non sono stati forniti prospetti con indicazione delle demolizioni/ricostruzioni in riferimento ai serramenti esterni interessati da interventi di demolizioni, ripristino, sostituzione e nuova posa.	L’elaborato è stato integrato.	Il dossier progettuale aggiornato è stato integrato l’elaborato “01823.23305.04.05.E290.E.001.MDC.mp – Progetto – Prospetti – Demolizioni e ricostruzioni”. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.E150.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Seminterrato - Controsoffitti - rev.-			
		01823.23305.04.05.E160.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Terra - Controsoffitti - rev.-			
		01823.23305.04.05.E170.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Primo - Controsoffitti - rev.-			
MI01.58.	A.2, D.2, D.4, E.1	<i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> Gli elaborati non riportano indicazioni rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali delle diverse tipologie di controsoffitto indicate (es. isolamento, caratteristiche di resistenza al fuoco, caratteristiche per ambienti umidi, etc.).	Gli elaborati sono stati aggiornati.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane . <u>Valutazione finale</u> Gli elaborati aggiornati riportano le specifiche richieste. Il rilievo è superato .	A C
MI01.59.	A.2, D.2, D.4, E.1	<i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> Gli elaborati non riportano indicazioni rispetto agli elementi accessori previsti a progetto per i controsoffitti, quali corpi illuminanti, griglie, botole per ispezione, etc. È necessario integrare i dati mancanti mediante note a margine, legenda esplicativa o rimando ad elaborati che contengano tali informazioni.	Si è ottemperato.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane . <u>Valutazione finale</u> Gli elaborati aggiornati riportano le specifiche richieste. Il rilievo è superato .	A C
		01823.23305.04.05.E180.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Seminterrato - Materiali di finitura - rev.-			
		01823.23305.04.05.E190.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Terra - Materiali di finitura - rev.-			
		01823.23305.04.05.E200.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Primo - Materiali di finitura - rev.-			
		<i>Non si segnalano rilievi d’ambito.</i>			
		01823.23305.04.05.E210.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Seminterrato - Aree funzionali - rev.-			
		01823.23305.04.05.E220.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Terra - Aree funzionali - rev.-			
		01823.23305.04.05.E230.E.000.MDC.mp - Progetto - Pianta piano Primo - Aree funzionali - rev.-			
MI01.60.	A.2, A.6, C.1, E.1, E.2	<i>[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i>	L’elaborato è stato integrato.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane .	A

		L’elaborato non è esaustivo nell’indicazione della verifica di aspetti quali ad esempio rapporti aeroilluminanti o superfici minime da rispettare in riferimento alle funzioni da insediare nell’edificio.		<u>Valutazione finale</u> Gli elaborati aggiornati riportano le informazioni richieste. Il rilievo è superato .	C
MI01.61.	A.2, A.6, C.1, E.1, E.2	[NC] Completezza e ripercorribilità delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010 L’elaborato non riporta la perimetrazione delle aree soggette a compartimentazione antincendio.	L’elaborato è stato integrato.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane . <u>Valutazione finale</u> Gli elaborati aggiornati riportano le informazioni richieste. Il rilievo è superato .	A C
		01823.23305.04.05.E240.E.000.MDC.mp - Progetto - Sezioni - rev.-			
MI01.62.	A.2, A.6, E.1, E.2, C.4	[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010 L’elaborato non chiarisce quali interventi siano previsti per le pavimentazioni in corrispondenza delle murature di nuova realizzazione (demolizioni, ripristini, sostituzioni, nuova posa).	L’elaborato è stato integrato.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane . <u>Valutazione finale</u> L’elaborato aggiornato è stato integrato con note che chiariscono gli aspetti indicati. Il rilievo è superato .	A C
		01823.23305.04.05.E250.E.000.MDC.mp - Progetto - Prospetti - rev.-			
MI01.63.	A.2, A.6, E.1, E.2, C.4	[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010 L’elaborato non chiarisce quali interventi siano previsti per le facciate e quali siano i serramenti interessati da sostituzione.	L’elaborato è stato integrato.	Il dossier progettuale aggiornato è stato integrato l’elaborato “01823.23305.04.05.E290.E.001.MDC.mp – Progetto – Prospetti – Demolizioni e ricostruzioni”. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.E260.E.000.MDC.mp - Progetto - Dettagli costruttivi - rev.-			
MI01.64.	A.2, C.4, D.2, D.4, E.1	[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010 L’elaborato riporta l’abaco delle murature, tuttavia non risulta chiarito, per le murature esistenti quali strati funzionali siano già in essere e quali siano quelli in progetto.	L’elaborato è stato integrato.	L’elaborato aggiornato è stato integrato con le informazioni richieste. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.E270.E.000.MDC.mp - Progetto - Abaco degli infissi - rev.-			
MI01.65.	A.2, E.1	[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010 L’elaborato non fornisce indicazioni in merito alle caratteristiche tecnico prestazionali dei serramenti con riferimento alle prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico del vento previste ai sensi della 11173:2015.	L’elaborato è stato integrato.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 16/04/2024</u> L’elaborato aggiornato è stato integrato con note che rimandano al CSA dove sono riportate le informazioni richieste. Il rilievo è superato . Si segnala tuttavia che nel documento indicato sono riportati i requisiti da rispettare e le norme relative, ma non è riportato il valore specifico relativo. [OS]	A C [OS]
MI01.66.	A.2, E.1	[NC] Completezza delle informazioni D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010 Gli elaborati non forniscono indicazioni in merito alle caratteristiche di sicurezza previste ai sensi della UNI 7697:2015.	L’elaborato è stato integrato.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 16/04/2024</u> L’elaborato aggiornato è stato integrato con note che rimandano al CSA dove sono riportate le informazioni richieste. Il rilievo è superato .	A C [OS]

				Si segnala tuttavia che nel documento indicato sono riportati i requisiti da rispettare e le norme relative, ma non è riportato il valore specifico relativo. [OS]	
MI01.67.	A.2, D.5, E.1	<i>[NC] Completezza delle informazioni</i> <i>D.lgs. 50/2016 art. 26, comma 4; D.P.R. 207/2010</i> L’elaborato non riporta indicazioni rispetto alle caratteristiche dimensionali, materiche e tecnico-prestazionali di elementi quali soglie, davanzali, imbotti, sistemi di oscuramento etc.	L’elaborato è stato integrato.	L’elaborato aggiornato non riporta le specifiche richieste. Il rilievo permane . <u>Valutazione del 16/04/2024</u> La documentazione di progetto aggiornato non prevede lavorazioni relative alle parti d’opera indicate. Il rilievo è superato . Si segnala l’opportunità di esplicitare nei documenti l’aspetto segnalato. [OS]	A C [OS]
		01823.23305.04.05.I010.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Seminterrato - Impianti Forza Motrice - rev.-			
		01823.23305.04.05.I020.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Terra - Impianti Forza Motrice - rev.-			
		01823.23305.04.05.I030.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Primo - Impianti Forza Motrice - rev.-			
MI01.68.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Le tavole non riportano quanto segue: a) Aree di influenza e sigle identificative dei vari quadri elettrici. b) Posizionamento (a vista, controsoffitto, massetto pavimento, ecc.) della passerella principale. c) Identificazione, tramite sigle univoche, dei vari quadri elettrici. d) Diametri delle tubazioni per distribuzione secondaria (linee di colore verde e blu).	Si è provveduto ad aggiornare quanto richiesto: a) È stato prodotto rappresentato il percorso delle tubazioni di gas refrigerante. b) Sono state riportate le dimensioni in pianta in funzione del dimensionamento effettuato, mentre il posizionamento e materiali sono stati specificati in legenda. c) È stato specificato in legenda le modalità di posa delle unità VRF. d) È stato specificato in legenda le modalità di posa degli estrattori.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.I040.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Seminterrato - Impianti IRAI e EVAC - rev.-			
		01823.23305.04.05.I050.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Terra - Impianti IRAI e EVAC - rev.-			
		01823.23305.04.05.I060.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Primo - Impianti IRAI e EVAC - rev.-			
MI01.69.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Le tavole non riportano quanto segue: a) Posizionamento (a vista, controsoffitto, massetto pavimento, ecc.) della passerella principale. b) Diametri delle tubazioni per distribuzione secondaria (linee di colore verde).	Si è provveduto ad aggiornare quanto richiesto: a) È stato specificato il posizionamento in legenda. b) È stato specificato il posizionamento in legenda.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.I070.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Seminterrato - Impianti di Illuminazione - rev.-			
		01823.23305.04.05.I080.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Terra - Impianti di Illuminazione - rev.-			
		01823.23305.04.05.I090.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Primo - Impianti di Illuminazione - rev.-			
MI01.70.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Le tavole non riportano quanto segue: a) Posizionamento (a vista, controsoffitto, massetto pavimento, ecc.) della passerella principale. b) Diametri delle tubazioni per distribuzione secondaria.	Si è provveduto ad aggiornare quanto richiesto: a) È stato specificato il posizionamento in legenda. b) È stato specificato il posizionamento in legenda.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.I100.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Seminterrato - Impianti di condizionamento - rev.-			
		01823.23305.04.05.I110.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Terra - Impianti di condizionamento - rev.-			
		01823.23305.04.05.I120.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Primo - Impianti di condizionamento - rev.-			
MI01.71.	A.2, A.6,	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i>	Si è provveduto ad aggiornare quanto richiesto:	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole in oggetto con quanto richiesto.	C

	E.2	<i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Le tavole non riportano quanto segue: a) Percorsi, diametri e posizionamento (a vista, controsoffitto, massetto pavimento, ecc.) delle tubazioni di distribuzione del fluido VRF dalle unità esterne alle unità interne. b) Dimensioni, materiali e posizionamento (a vista, controsoffitto, massetto pavimento, ecc.) delle canalizzazioni dell’impianto di ventilazione / estrazione aria dei singoli locali. c) Dettaglio evidenziante le modalità di posa (cioè se sono fissate a parete, posate e pavimento, quote di posa, ecc.) delle unità VRF esterne. d) Posizionamento delle macchine per la ventilazione / aerazione dei locali.	a) È stato rappresentato il percorso delle tubazioni di gas refrigerante. b) Sono state riportate le dimensioni in pianta in funzione del dimensionamento effettuato, mentre il posizionamento e materiali sono stati specificati in legenda. c) È stato specificato in legenda le modalità di posa delle unità VRF. d) È stato specificato in legenda le modalità di posa degli estrattori.	Il rilievo è superato .	
		01823.23305.04.05.I130.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Seminterrato - Impianti di Carico - rev.-			
		01823.23305.04.05.I140.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Terra - Impianti di Carico - rev.-			
		01823.23305.04.05.I150.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Primo - Impianti di Carico - rev.-			
MI01.72.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Le tavole non riportano il posizionamento (a vista, controsoffitto, massetto pavimento, ecc.) delle tubazioni in partenza dai collettori esistenti.	Si è provveduto ad specificare in legenda il posizionamento delle tubazioni.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.I160.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Seminterrato - Impianti di Scarico - rev.-			
		01823.23305.04.05.I170.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Terra - Impianti di Scarico - rev.-			
		01823.23305.04.05.I180.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Primo - Impianti di Scarico - rev.-			
MI01.73.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> Le tavole non riportano quanto segue: a) Diametri su tutti i tratti e posizionamento (a vista, controsoffitto, massetto pavimento, ecc.) delle tubazioni di scarico verso le colonne discendenti esistenti. b) Percorsi, diametri, materiali, posizionamento, ecc. delle reti di scarico condensa dai vari ventilconvettori.	Si è provveduto ad aggiornare quanto richiesto: a) È stato specificato il posizionamento in legenda. b) È stato rappresentato il percorso delle tubazioni di scarico condensa.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.I190.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Seminterrato - Impianto Spegnimento Incendi - rev.-			
MI01.74.	A.2, A.6, E.2	<i>[NC] Completezza della Progettazione</i> <i>D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43)</i> La tavola non riporta quanto segue: a) Posizionamento (a vista, controsoffitto, massetto pavimento, ecc.) delle tubazioni. b) Caratteristiche tecniche e dimensionali della vasca e del gruppo di pompaggio. c) Pianta e sezioni del locale “Pompe antincendio”. d) Schema funzionale dell’impianto di spegnimento incendi ad idranti, con caratteristiche tecniche / dimensionali, ecc.	Si è provveduto ad aggiornare quanto richiesto: a) È stato specificato il posizionamento in legenda. b) In legenda sono state inserite le caratteristiche richieste. Si precisa che non si tratta di una vasca ma di serbatoi modulari. c) Si è prodotta una pianta e una sezione del locale. d) È stato inserito lo schema funzionale della rete idranti all’interno della “Relazione Antincendio”.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.I200.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Terra - Impianto Spegnimento Incendi - rev.-			
		01823.23305.04.05.I210.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Primo - Impianto Spegnimento Incendi - rev.-			
		01823.23305.04.05.I220.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Seminterrato - Compartimentazione Antincendio - rev.-			
		01823.23305.04.05.I230.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Terra - Compartimentazione Antincendio - rev.-			
		01823.23305.04.05.I240.E.000.MDC.mp - Progetto - Piano Primo - Compartimentazione Antincendio - rev.-			
		01823.23305.04.05.I250.E.000.MDC.mp - Progetto - Aree di Raccolta Esterne - rev.-			
		Non si segnalano rilievi d’ambito.			
		01823.23305.04.05.I260.E.000.MDC.mp - Progetto - Dettagli Imp. Antincendio - rev.-			

MI01.75.	A.2, A.6, E.2	[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43) La tavola non riporta tipologie e sezioni dei vari cavi elettrici / di segnale. 01823.23305.04.05.I270.E.000.MDC.mp - Progetto - Dettagli Imp. Elettrici - rev.- Non si segnalano rilievi d'ambito.	Si è provveduto a inserire una tabella che riassume le tipologie e sezioni dei cavi.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.I280.E.000.MDC.mp - Progetto - Schemi funzionali Imp. di condizionamento 1/3 - rev.-			
		01823.23305.04.05.I290.E.000.MDC.mp - Progetto - Schemi funzionali Imp. di condizionamento 2/3 - rev.-			
		01823.23305.04.05.I300.E.000.MDC.mp - Progetto - Schemi funzionali Imp. di condizionamento 3/3 - rev.-			
MI01.76.	A.2, A.6, E.2	[NC] Completezza della Progettazione D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore (art. 43) Le tavole non riportano la dicitura “Tipo o similare” in corrispondenza di nomi di prodotti e/o ditte commerciali. Nuovi documenti ricevuti il 08/02/2024 01823.23305.04.05.E280.E.001.MDC.mp – Progetto – Sezioni – demolizione e ricostruzione Non si segnalano rilievi d'ambito.	Si è provveduto a inserire la dicitura “o similare”.	I Progettisti hanno provveduto ad integrare le tavole in oggetto con quanto richiesto. Il rilievo è superato .	C
		01823.23305.04.05.E290.E.001.MDC.mp – Progetto – Prospetti – demolizione e ricostruzione Non si segnalano rilievi d'ambito.			

NOTE DI COMPILAZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Legenda

Stato:
A= Aperto
C= Chiuso
C [OS] = Chiuso con Osservazione
Escluso = Escluso dalla verifica

23222VA - 04

Servizi di verifica della progettazione affidati nell'ambito dell'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (og1 – og11) e servizi di ingegneria e architettura (e.10 – s.03 – ia.02 – ia.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri – ASP Vibo Valentia – CdC Mileto

RAPPORTO DI CONTROLLO

RC 02-00_00 del 22/04/2024

PROGETTO ESECUTIVO

RAPPORTO CONCLUSIVO

Committente del controllo

Servizio Sanitario Regione Calabria – Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia

Destinatari del documento

▪ Ing. Francesco Filippelli (RUP)

Prot.: 2024LT0588

Emissione	Oggetto	Coordinamento (CEC)	Verifica e Approvazione (RT)
01_00	Verifica Intermedia – Progetto Completo	Manuela Danio	Daniele Baldi
02_00	Rapporto Conclusivo	Manuela Danio	Daniele Baldi



37MD_2024_00

Tot. pagine: 4 (compresa la presente)

Il presente documento è strettamente riservato e confidenziale, di proprietà di CONTECO Check S.r.l. e protetto secondo le vigenti normative in tema di copyright e proprietà industriale. La sua riproduzione, anche parziale, e/o la divulgazione a terzi, in qualsiasi forma effettuata, è vietata se non espressamente autorizzata da CONTECO Check S.r.l. I risultati dei controlli tecnici contenuti nel presente documento si riferiscono esclusivamente allo specifico oggetto delle ispezioni compiute e allo scopo del relativo contratto. È dunque vietato ogni utilizzo per fini diversi da quelli convenuti.

Il Responsabile Tecnico – ing. Daniele Baldi



N. 0003ISP

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Sommario

Sommario	2
Personale Ispettivo	2
1. Definizione del Progetto	2
2. Attività Ispettiva	3
3. Modalità di rendicontazione dell'esito dei controlli	4
4. Esito del controllo finale	4
ALLEGATI	4

Personale Ispettivo

Il personale Ispettivo è il seguente:

Ispettore	Funzione e specialità
Ing. Manuela Danio	Ispettore Aspetti generali, Procedure d'appalto e documentazione contrattuale
Ing. Corno Raul	Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie, Impianti meccanici e antincendio, Impianti elettrici, speciali e reti di telecomunicazione
Ing. Federico De Carlo	Ispettore Valutazioni tecnico-economico e finanziarie
Arch. Eleonora Boldrini	Ispettore Architettura, Tecnologie Edilizie
Ing. Evdokia Efthymiadou	Ispettore Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
	Ispettore Acustica

1. Definizione del Progetto

1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell'appalto

L'intervento risulta essere destinatario di finanziamento con i contributi PNRR "Missione 6C1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale".

La Stazione Appaltante ha fornito i seguenti documenti a supporto della verifica.

- Disciplinare unico;
- Allegato B.1. SUB-DISCIPLINARE - Servizi Tecnici;
- Contratto specifico attività di progettazione;
- Parere favorevole da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia (prot. COM-VV.REGISTRO UFFICIALE.2023.0012474 del 20.11.2023)
- Delibera di approvazione del PFTE (provvedimento unico dei PFTE afferenti il PNRR misura M6).
- Progetto Definitivo
- Delibera di approvazione del Progetto Definitivo.
- Relazione di Ottemperanza – a firma del RUP

Il dossier documentale non risulta corredato da alcun altro parere amministrativo, oltre a quanto sopra indicato.

1.2 Descrizione del progetto

L'intervento progettuale ha previsto una riorganizzazione funzionale del Poliambulatorio della cittadina di Mileto (VV) in Casa Della Comunità Spoke strutturata intorno alle tre Macro Aree sanitarie ed a quella non sanitaria.

Il gruppo di progettazione incaricato è il RTP composto dalla mandataria società Mastellone di Castelvetro Engineering Srl e dai mandanti S.IN.T.E.C. Srl, Arch Vittorio Boemio, Geol. Nicoletta Caruso.

Il presente appalto prevede stima dei costi per importo lavori pari a circa € 1.090.000 oltre gli oneri di sicurezza pari a circa € 17.000.

1.3 Descrizione della documentazione analizzata

Per l'ambito progettuale in oggetto e alla luce delle caratteristiche dell'intervento, sulle discipline tecniche specialistiche il controllo è avvenuto a tappeto (campione = 100%) per tutti gli elaborati o gli aspetti progettuali considerati critici (per es. relazioni geologiche e geotecniche, relazioni di calcolo delle strutture, relazioni di calcolo delle opere impiantistiche, layout funzionali, cantierizzazione,

fasizzazione e sicurezza); sono stati altresì verificati tutti i principali dimensionamenti e analizzata la coerenza incrociata degli elaborati per tutte soluzioni tecniche previste. Per quanto riguarda la stima dei costi, infine si è proceduto alla verifica di correttezza, congruenza, ripercorribilità e localizzazione delle lavorazioni su tutti gli elaborati tecnico-economici, mentre per la verifica delle quantità il campione significativo è stato determinato procedendo all'individuazione delle voci di costo da sottoporre a verifica mediante l'applicazione di metodologie mirate quali l'analisi delle Liste Forniture o la selezione delle voci di costo ritenute critiche per motivi tecnici, capitolari o di pura contabilizzazione.

2. Attività Ispettiva

Le attività di controllo sono state condotte in conformità alle seguenti disposizioni:

- D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per gli articoli ad oggi in vigore
- UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Opz. 'A'
- ILAC-P15:05/2020
- ILAC-P10:07/2020
- UNI 10722-1:2007, 10722-2:2007 e 10722-3:2009
- Regolamenti e Prescrizioni ACCREDIA per l'accreditamento degli organismi di ispezione

Le verifiche sono state condotte secondo diversi livelli di approfondimento: specialistico, ossia mirato all'indagine per ciascuna disciplina tecnica prevista; integrato e interdisciplinare, mediante una attività collegiale di confronto tra i vari ispettori del gruppo di verifica.

Le verifiche effettuate sui documenti di progetto possono sintetizzarsi, secondo la dizione dell'art. 26 DLgs 50/2016, in:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Le azioni di controllo che sono state svolte sono quelle previste dal Contratto Specifico [CIG A025C90769 – CUP J52C22000640001] per la realizzazione della Casa della Comunità di Mileto (VV) – PNRR MISSIONE 6 SALUTE del 13.12.2023 e nella Scheda Informativa di Commessa e motivate dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016 s.m.i e dal RT-07 in vigore che qui si debbono intendere ritrascritte, per quanto compatibili con il progetto in esame.

L'attività è riassunta nei presenti documenti.

La ricezione degli elaborati è avvenuta a dicembre 2023; alla ricezione ha fatto seguito, in data 11.01.2024 l'emissione del documento di verifica RC01-01_00, contenente il Modulo Ispettivo allegato:

- MI01-01_00 Aspetti Generali, Acustica, Tecnologie Edilizie, Impianti, Sicurezza, Stima dei Costi – del 11.01.2024

A fronte dei rilievi segnalati all'interno del suddetto Rapporto, CONTECO CHECK ha ricevuto formale risposta da parte dei progettisti, in data 05.02.2024, secondo le modalità di trattamento di ogni singolo rilievo che gli stessi si sono impegnati ad attuare, riportate nei seguenti documenti:

- 23222VA-04_MI01-02_00_TE+SIC+IMP

Gli esiti della valutazione di cui al punto precedente sono stati documentati all'interno dei Moduli Ispettivi sotto riportati:

- 23222VA-04_MI01-02_00_TE+SIC+IMP+ECO del 23.02.2024

Allo scopo di accertare il superamento di ciascun rilievo sono stati esaminati i documenti di progetto aggiornati, ricevuti in data 05.02.2024 / 14.03.2024, nonché le ulteriori risposte formulate dal progettista all'interno del seguente documento in data 16.04.2024:

- RISCONTRO AL MODULO ISPETTIVO FINALE DEL 23_02_2024

Allo scopo di accertare il superamento di ciascun rilievo sono stati esaminati i documenti di progetto aggiornati, ricevuti in data 08.04.2024. Gli esiti della valutazione di cui al punto precedente sono documentati nel presente documento di verifica RC02-00_00, all'interno dei Moduli Ispettivi sotto riportati, che risultano allegati e sono parte integrante del presente Rapporto di Controllo:

- 23222VA-04_PE_CdC Mileto_MI01-02_00_17 04 2024

I sopraindicati "Moduli Ispettivi", suddivisi per specialità, sono parte integrante del presente Rapporto di Controllo.

3. Modalità di rendicontazione dell'esito dei controlli

Il controllo si conclude evidenziando eventuali rilievi distinti in "Osservazione" e/o "Non Conformità"

Osservazione:

Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo, e la gestione dell'Appalto.

Non Conformità:

Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, Norme Tecniche di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Di regola il mancato superamento di una *Non Conformità* preclude l'esito finale favorevole dei controlli.

Terminato l'iter di gestione degli eventuali Rapporti di Controllo *Valutazione Trattamenti Finali* si procede all'emissione del Rapporto di Controllo *emissione 02-00 – Rapporto Conclusivo*.

I documenti verificati saranno indicati nella Lista Riepilogativa allegata al presente Rapporto (Allegato 1).

4. Esito del controllo

Il presente paragrafo riepiloga gli esiti dell'attività di verifica della conformità del progetto alla normativa applicabile.

4.1 Rispondenza alle prescrizioni approvative

Il progetto ha recepito le prescrizioni sinora espresse dagli Enti preposti così come indicato al paragrafo "1.1 Iter approvativo e norme di definizione dell'appalto" del presente Rapporto e nella misura esplicitata all'interno della documentazione progettuale.

4.2 Completezza della documentazione

La documentazione è risultata completa di tutti i documenti richiesti dal DLgs 50/2016 e DPR 207/2010 (per quanto ancora applicabile).

4.3 Conformità degli elaborati

Dal processo di verifica condotto sulla documentazione progettuale si rileva l'avvenuto superamento di tutte le Non Conformità segnalate, per le quali si rimanda nello specifico ai Moduli Ispettivi allegati.

4.4 Parere

Stante quanto sopra segnalato, in accordo con il RT-07 Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni, si può attestare che il progetto sia conforme.

Ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 50/2016 viene rimesso al Responsabile del Procedimento l'apprezzamento di tali esiti in funzione dei compiti suoi propri per il prosieguo del procedimento, con raccomandazione che le segnalazioni espresse vengano in ogni caso recepite nelle successive fasi di sviluppo dell'iniziativa.

ALLEGATI

- Lista Riepilogativa della documentazione del 08.04.2024
- 23222VA-04_PE_CdC Mileto_MI01-02_00_17 04 2024

Prot. 24643

Data 26/04/2024

RIFERIMENTO: "REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DI MILETO" CUP
[J52C22000640001].**ATTESTAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ¹**☐ DEFINITIVO ☒ ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI: "REALIZZAZIONE
CASA DELLA COMUNITÀ DI MILETO" - CUP[J52C22000640001]

(Art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Il giorno 24 del mese di APRILE dell'anno 2024 presso gli uffici della Unità Operativa Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASP di Vibo Valentia, Via Dante Alighieri n° 7, 89900 Vibo Valentia, Il sottoscritto Ing. Francesco Filippelli, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori indicati in epigrafe, finanziati con fondi a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE M6 – SALUTE, COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona", in relazione a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con la presente attestazione si da corso alla validazione del progetto ☐ *definitivo* ☒ **esecutivo** consegnato dal R.T.I./Consorzio Ordinario (Aggiudicatario) all'ASP di Vibo Valentia, composto da:

1. "MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl" con sede in Napoli, via Stazio n.3, Codice fiscale e Partita IVA 09109161217, (Capogruppo)
2. "S.IN.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L.", con sede legale in Pozzuoli (NA), con attuale indirizzo alla via Oriani, n. 2, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli in data 05/09/2001 al n.07789120636, suo codice fiscale e partita IVA, ed al numero REA NA - 660764;
3. Ing. Zacchia Maria, nata in Santa Maria Capua Vetere (CE) il 21 luglio 1990, domiciliata civilmente e fiscalmente in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Fardella, n. 85, codice fiscale ZCC MRA 90L61 I234C, Partita IVA n. 04394930616;

¹ Deve essere oggetto di validazione il livello progettuale da porre a base d'asta.

4. Arch. Boemio Vittorio, nato in Napoli (NA) il 20 giugno 1992, domiciliato civilmente e fiscalmente in Ferrara alla via Darsena, n.33, codice fiscale BMO VTR 92H20 F839K, partita IVA n. 09280411217;
5. Geol. Caruso Nicoletta, nata in Avellino (AV) il 4 maggio 1990, domiciliata civilmente e fiscalmente in San Nicola Arcella (CS) alla Contrada Atrigna, n. 1401, codice fiscale CRS NLT 90E44 A509R;

VISTO

- l'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il progetto ☐ definitivo ☒ **esecutivo** dei lavori specificati in oggetto composto dagli elaborati di cui all'allegata lista riepilogativa documentazione.

PRESO ATTO:

☒ del rapporto finale di verifica sul **PROGETTO ESECUTIVO** dell'opera, emesso in data **22/04/2024** (codice documento RC 02-00_00 del 22/04/2024, Prot.: 2024LT0588) acquisito con Protocollo Generale dell'ASP di Vibo Valentia N° 23674 DEL 23/04/2024, in contraddittorio tra il soggetto verificatore CONTECO Check Srl con sede in Milano Via Sansovino n. 4 - CAP 20133, C.F. e P.IVA 11203280158 ed il R.T.I./Consorzio Ordinario (Aggiudicatario) composto da MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl con sede in Napoli, via Stazio n.3, Codice fiscale e Partita IVA 09109161217, (Capogruppo), S.IN.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L.", Ing. Zacchia Maria, Arch. Boemio Vittorio, Geol. Caruso Nicoletta, in precedenza richiamato, **con esito CONFORME**;

RITENUTO

ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ☐ che le risultanze contenute nel rapporto finale di verifica sul progetto ☐ definitivo ☒ **esecutivo**, da porre a base di gara, sono ☒ **CONDIVISIBILI**

☐ ² **NON CONDIVISIBILI** per le ragioni di seguito specificate:

.....
.....
.....
.....

PRESO ATTO

² In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni (vedi anche linee guida anac n. 1/2016 punto VII 1.7).

- ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dell'unità progettuale degli elaborati progettuali oggetto di validazione ovvero la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nel progetto di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione e negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;

- ☒ della conclusione dei procedimenti ☐ espropriativi ☐ di VIA/Screening ambientale ☐ di variante urbanistica specifica, resisi necessari per l'esecuzione dei lavori;

Tutto ciò verificato ed accertato

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore e riferibile ai richiami del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi

VALIDA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

☐ **NEGATIVAMENTE**

☐ **POSITIVAMENTE**

☒ **POSITIVAMENTE** con le prescrizioni, condizioni e/o osservazioni rimaste aperte ed elencate nel rapporto conclusivo di verifica emesso in data **22/04/2024 (codice documento RC 02-00_00 del 22/04/2024, Prot.: 2024LT0588)** acquisito con Protocollo Generale dell'ASP di Vibo Valentia N° 23674 DEL 23/04/2024;

il **Progetto Esecutivo** per i lavori di "**REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DI MILETO**" CUP [J52C22000640001], composto degli elaborati progettuali in premessa richiamati, ritenuti conformi a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre normative che disciplinano la materia.

Conseguentemente:

DICHIARA

che, in rapporto alla specifica tipologia dei servizi ed alla dimensione e specificità dei lavori di cui trattasi, gli elementi progettuali previsti in conformità con l'articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sono ☒ **immediatamente appaltabili** (appalto per Lavori) ☐ **non appaltabili** ☐ **appaltabili** a condizione che

- che, la presente dichiarazione di Validazione, verrà richiamata nel provvedimento di deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASP di Vibo Valentia ai fini dell'avvio delle attività previste in Appalto per Lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Filippelli

Francesco Filippelli

DOTT. ING.
Mastellone di Castelvelino Fabio
Iscrio: ALL'ALBO
per il Professione Reg. lista
COL. N. 7005

Stabio Mastellone di Castelvetere

Il Direttore dell'U.O.G.T.P.

Ing. Michela Soriano

[Signature]

P A R E R E D I R E T T O R E S A N I T A R I O

Sulla proposta n. 1132/2024 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto:
ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI
COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE
TERRITORIALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CASA COMUNITA' DI
MILETO

CUP: J62C22000630006

si esprime parere sanitario favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 02/05/2024

Il Direttore Sanitario Aziendale F.F.

Dr. BRAGHO' SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 797 DEL 02/05/2024

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CASA COMUNITA' DI MILETO
CUP: J62C22000630006

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia in data 03/05/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, 03/05/2024

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa DAFFINA' DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è copia conforme informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa DAFFINA' DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)