

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

MISSIONE 6 – SALUTE | Componente M6C1 | Investimento 1.1 – Case della Comunità

CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

(art. 102 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 · artt. 215–238 DPR 5 ottobre 2010, n. 207 · D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

**REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ PRESSO LA STRUTTURA SANITARIA
DI NICOTERA (VV) – VIA FILIPPELLA**

1. IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTRATTO

COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE	ASP Vibo Valentia – U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale – Via Dante Alighieri n. 67 – 89900 Vibo Valentia (VV) (Soggetto Attuatore Esterno – Centrale di Committenza INVITALIA)
CUP	J92C22000560006
CIG ACCORDO QUADRO LAVORI	9326580949 – Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori (OG1–OG11) – Lotto geografico CALABRIA, Cluster AQ1 – CALABRIA 16 (INVITALIA per conto ASP Vibo Valentia)
CIG CONTRATTO SPECIFICO LAVORI	A05A422D40 – Contratto Specifico sottoscritto in data 28/05/2024
CIG ACCORDO QUADRO COLLAUDO	9327055883 – Sub-lotto Prestazionale 5: Servizi di Collaudo Tecnico-Amministrativo, Tecnico-Funzionale e Statico – Lotto geografico CALABRIA, Cluster AQ1 – CALABRIA 16 – Categorie E.10 / S.03 / IA.02 / IA.04
CIG CONTRATTO SPECIFICO COLLAUDO	B67073540D Contratto Specifico del 15/07/2025 (collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico)
IMPRESA ESECUTRICE	TEKNOS S.p.A. – Sede legale: Via Santella P.co La Perla n. 88 – 81055 S. Maria Capua Vetere (CE) – Sede operativa: S.S. Appia km 196,500 – Vitulazio (CE) – P.IVA 02399110614. Legale rappresentante: Marco Caruso – Responsabile tecnico: Stefano Polito – Direttore Tecnico: Arch. Francesco Mocci
PROGETTISTA ESECUTIVO	RTP: MATE Soc. Coop. (mandataria) – Bologna, Via San Felice n. 21 – P.IVA 03419611201; COOPROGETTI Soc. Coop. (mandante) – Gubbio (PG); SAB S.r.l. (mandante) – Perugia (PG)
DIRETTORE DEI LAVORI	Arch. Enrico Costa – con funzioni anche di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
RUP	Geom. Angelo Mendicino – ASP Vibo Valentia – U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale (nomina con Delibera della Commissione Straordinaria n. 73 del 18/02/2025)
ATTI DI APPROVAZIONE	PFTE: Delibera n. 44 del 11/01/2024 – Progetto Esecutivo: Delibera n. 758/CS del 30/04/2024 – Perizia di Variante n. 1 (PV1): Delibera n. 97 del 04/03/2025 – Perizia di Variante Finale di completamento e assestamento (PVF): Delibera n. 141 del 26/03/2026
CONSEGNA / ULTIMAZIONE LAVORI	Consegna dei lavori in via parziale, per fasi, in data 22/05/2024 e con successivi verbali del 10/02/2025, 21/05/2025 e 09/12/2025 – Termine contrattuale: 377 giorni naturali e consecutivi – Lavori ultimati in data 31/03/2026, come da Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/06/2026 (con assegnazione di complessivi 60 giorni per i soli lavori di dettaglio)
IMPORTO ORIGINARIO CONTRATTO	€ 1.061.300,26 (importo a base di gara € 1.302.270,44, di cui oneri della sicurezza € 26.491,32 non soggetti a ribasso – ribasso offerto 18,88808%)



IMPORTO PV1 (art. 106 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016)	€ 1.209.655,39 netti, inclusi oneri della sicurezza pari ad € 26.491,32
IMPORTO PVF – VARIANTE FINALE DI COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO	€ 1.220.539,89 netti, inclusi oneri della sicurezza pari ad € 26.491,32 (autorizzazione RUP prot. n. 7147 del 30/01/2026; trasmissione prot. n. 14304 del 03/03/2026)
STATO FINALE DEI LAVORI	€ 1.220.539,89 (lavori al netto del ribasso € 1.194.048,57 + oneri della sicurezza € 26.491,32), oltre IVA al 10% – SAL n. 6 e successiva contabilità finale

2. SOGGETTO INCARICATO DEL COLLAUDO – REQUISITI DI INDIPENDENZA

COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO	Arch. Giacomo Stefanile – indicato dalla S.G.N. Engineering S.r.l. – Via Feudo 10, 80035 Nola (NA) – P.IVA 09663961218 sgnengineering@pec.it – affidataria dei servizi di collaudo. Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Napoli al n. 2354 – C.F. STFGCM52M14F924R
NOMINA	Accordo Quadro INVITALIA – CIG A.Q. 9327055883 – Contratto Specifico CIG B67073540D stipulato in data 15/07/2025 (contratto unico per i servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico. Affidamento del servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016 – soggetto diverso dal progettista e dall'esecutore. Collaudo svolto in coordinamento con il Collaudatore Tecnico-Funzionale degli Impianti Ing. Giacomo Notaro
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA (art. 42 D.Lgs. 50/2016)	Il Collaudatore dichiara l'assenza di cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016, nonché di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'opera collaudata
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL COLLAUDO	Art. 102 D.Lgs. 50/2016 – Collaudo dei lavori; artt. 215–238 DPR 207/2010 (in via transitoria per i contratti soggetti al D.Lgs. 50/2016); D.M. 49/2018 artt. 18–25 – Disciplina delle funzioni del collaudatore

3. PREMESSA E RIFERIMENTI DOCUMENTALI

Il sottoscritto Arch. Giacomo Stefanile, in qualità di Collaudatore Tecnico-Amministrativo per i lavori di realizzazione della Casa della Comunità presso la struttura sanitaria di Nicotera (VV) – Via Filippella, nominato dall'ASP di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ha proceduto all'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo dell'opera in oggetto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 215–238 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, verificando la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni di progetto e delle varianti approvate, nonché la regolarità della contabilità redatta dalla Direzione dei Lavori.

Il presente certificato è emesso ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 224–229 del DPR 207/2010, ed è redatto anche ai fini degli adempimenti connessi al finanziamento PNRR M6C1-1.1 e al conseguimento del relativo target (T2 2026).


VISTO:

- Il Progetto Esecutivo, redatto dal RTP MATE Soc. Coop. (mandataria) – COOPROGETTI Soc. Coop. – SAB S.r.l., validato e approvato con Delibera n. 758/CS del 30/04/2024 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- Il Contratto Specifico lavori CIG A05A422D40 sottoscritto in data 28/05/2024 nell'ambito dell'Accordo Quadro INVITALIA CIG 9326580949, per un importo contrattuale di € 1.061.300,26 inclusi oneri della sicurezza;
- I verbali di consegna parziale dei lavori (consegna per fasi) del 22/05/2024, 10/02/2025, 21/05/2025 e 09/12/2025, redatti ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018;

- La Perizia di Variante n. 1 (PV1) redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la suddivisione in fasi degli interventi e la razionalizzazione delle distribuzioni impiantistiche, approvata con Delibera n. 97 del 04/03/2025, per un importo netto di € 1.209.655,39 inclusi oneri della sicurezza;
- La Perizia di Variante Finale di completamento e assestamento (PVF), redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (autorizzazione del RUP prot. n. 7147 del 30/01/2026; trasmissione prot. n. 14304 del 03/03/2026), approvata con Delibera della Commissione Straordinaria n. 141 del 26/03/2026, per un importo netto di € 1.220.539,89 inclusi oneri della sicurezza, con relativo Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Gli Ordini di Servizio impartiti dal Direttore dei Lavori all'Impresa in corso d'opera (nn. 1÷6), regolarmente ottemperati;
- Gli atti contabili per i pagamenti in acconto in corso d'opera con emissione degli Stati di Avanzamento Lavori dal n. 1 al n. 6, con annessi certificati di pagamento e relativi DURC;
- Il Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/06/2026, attestante l'ultimazione dei lavori in data 31/03/2026;
- La Relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Enrico Costa in data 19/06/2026, con annessi Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario, Stato Finale dei Lavori e relativo Quadro Economico definitivo;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione e l'attestazione di conformità al progetto e alle varianti resi dal Direttore dei Lavori;
- I Verbali di Riunione di Collaudo n. 1 del 17/09/2025 (VC_01), n. 2 del 27/11/2025 (VC_02) e n. 3 del 05/06/2026 (VC_03), redatti nel corso delle visite ispettive svolte in contraddittorio con il RUP, la Direzione dei Lavori e l'Impresa esecutrice;
- Il Certificato di Collaudo Tecnico-Funzionale degli Impianti emesso dall'Ing. Giacomo Notaro in data 22/06/2026 con esito positivo (impianti idonei alla messa in esercizio), con le relative dichiarazioni di conformità ex D.M. 37/2008 del 19/06/2026 ed elaborati AS-BUILT serie PV2IMP**_AB;
- La documentazione PNRR a corredo del conto finale: verifica del rispetto del principio DNSH e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), Attestato di Prestazione Energetica (classe energetica A2 – EP $g_{l,nren} \leq 28,83$ kWh/m²·anno, come dichiarato dal DL nella relazione sul conto finale richiamando l'APE ex-post), documentazione di comprova di milestone e target;
- Il DURC dell'Impresa in corso di validità e la documentazione attestante la regolarità contributiva, come verificata dal Direttore dei Lavori.

4. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori, consegnati in via parziale e per fasi ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018 a far data dal 22/05/2024 e con successivi verbali del 10/02/2025, 21/05/2025 e 09/12/2025, sono stati eseguiti per fasi funzionali in costanza di esercizio della struttura sanitaria, secondo l'articolazione introdotta con la Perizia di Variante n. 1, al fine di garantire la continuità del servizio sanitario e la consegna progressiva delle aree completate. Nel corso dell'esecuzione sono state approvate la Perizia di Variante n. 1 (Delibera n. 97 del 04/03/2025) e la Perizia di Variante Finale di completamento e assestamento (Delibera della Commissione Straordinaria n. 141 del 26/03/2026), entrambe ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Il Direttore dei Lavori ha impartito all'Impresa n. 6 Ordini di Servizio, regolarmente ottemperati. Non si sono verificate sospensioni né proroghe, né danni di forza maggiore o infortuni sul lavoro. I lavori sono stati ultimati in data 31/03/2026, come attestato dal Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/06/2026. Le lavorazioni sono state eseguite secondo le regole dell'arte, nel rispetto delle prescrizioni progettuali, delle normative vigenti e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Negli atti contabili esaminati non risultano contestazioni dell'Amministrazione né applicazione di penali.



5. DATI ECONOMICI E VERIFICA DI CONGRUENZA DELLA CONTABILITÀ

VOCE	CONTRATTO ORIGINARIO	PERIZIA DI VARIANTE N. 1	PERIZIA DI VARIANTE FINALE
Importo lordo lavori (soggetto a ribasso)	€ 1.275.779,12	€ 1.458.680,88	€ 1.472.100,00
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 26.491,32	€ 26.491,32	€ 26.491,32
Totale lordo	€ 1.302.270,44	€ 1.485.172,20	€ 1.498.591,32
Ribasso d'asta 18,88808%	-€ 240.970,18	-€ 275.516,81	-€ 278.051,43
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€ 1.061.300,26	€ 1.209.655,39	€ 1.220.539,89

Verifiche di congruenza effettuate dal Collaudatore sugli atti contabili:

- lo Stato Finale dei Lavori espone lavori per € 1.472.100,00 lordi che, dedotto il ribasso contrattuale del 18,88808% (-€ 278.051,43), determinano un importo netto di € 1.194.048,57, cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 26.491,32, per un totale netto di € 1.220.539,89: importo esattamente corrispondente a quello autorizzato con la Perizia di Variante Finale (Delibera della Commissione Straordinaria n. 141 del 26/03/2026);
- l'incremento dell'importo contrattuale netto rispetto al contratto originario (da € 1.061.300,26 a € 1.220.539,89, pari ad € 159.239,63) corrisponde al 15,00% e risulta pertanto contenuto entro il limite del 15% di cui all'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; le varianti non hanno alterato la natura complessiva del contratto né i caratteri essenziali del progetto esecutivo approvato;
- il ribasso d'asta del 18,88808% risulta correttamente e uniformemente applicato in tutti gli atti contabili (SAL, Registro di Contabilità, Sommario, Stato Finale), anche per le lavorazioni introdotte con le varianti e per i nuovi prezzi concordati con l'Atto di Sottomissione;
- le quantità espunte nello Stato Finale risultano coerenti con il Libretto delle Misure e con il Registro di Contabilità, redatti sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite e misurate in contraddittorio con l'Appaltatore, nonché con gli elaborati grafici AS-BUILT;
- gli oneri della sicurezza, pari ad € 26.491,32, risultano invariati rispetto al contratto originario e contabilizzati analiticamente senza applicazione di ribasso;
- il quadro economico finale risulta coerente con il quadro economico autorizzato e contenuto entro i limiti del finanziamento disponibile, come attestato dal Direttore dei Lavori nella Relazione sul Conto Finale.

Acconti corrisposti all'Impresa in corso d'opera:

CERTIFICATO	DATA	IMPORTO (oltre IVA)	NOTE
Anticipazione	—	€ 212.260,25	Anticipazione contrattuale (20%), recuperata progressivamente sui certificati di pagamento
C.P. n. 1	31/01/2025	€ 161.000,00	SAL n. 1
C.P. n. 2	10/07/2025	€ 212.035,62	SAL n. 2
C.P. n. 3	10/12/2025	€ 131.756,82	SAL n. 3
C.P. n. 4	19/02/2026	€ 142.566,83	SAL n. 4
C.P. n. 5	01/04/2026	€ 157.049,47	SAL n. 5
C.P. n. 6	14/05/2026	€ 137.038,42	SAL n. 6
Totale certificati di pagamento	—	€ 941.447,16	Oltre anticipazione recuperata

Risulta a credito dell'Impresa la rata di saldo, pari alla differenza tra l'importo dello Stato Finale dei Lavori (€ 1.220.539,89) e le detrazioni complessive in corso d'opera (€ 1.153.707,41, comprensive dell'anticipazione contrattuale di € 212.260,25 e dei certificati di pagamento nn. 1÷6 per complessivi € 941.447,16), pari ad € 66.832,48 oltre IVA, comprensiva dello svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016. La rata di saldo sarà liquidata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa (DURC), e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

6. VISITE DI COLLAUDO E CONTROLLI A CAMPIONE (ARTT. 217–221 DPR 207/2010)

Il Collaudatore Tecnico-Amministrativo ha effettuato, congiuntamente al Collaudatore Tecnico-Funzionale degli Impianti, le visite di collaudo in corso d'opera del 17/09/2025 (verbale VC_01), del 27/11/2025 (verbale VC_02) e del 05/06/2026 (verbale VC_03, visita conclusiva), svolte in contraddittorio con il RUP Geom. Angelo Mendicino, la Direzione dei Lavori e l'Impresa esecutrice. Ai fini della chiusura delle operazioni, il Collaudatore ha proceduto all'esame analitico degli atti del Conto Finale trasmessi dal Direttore dei Lavori.

Nel corso delle visite di collaudo sono stati effettuati controlli a campione sulla rispondenza della contabilità dei lavori e sulla documentazione prodotta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa esecutrice, verificando la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto contabilizzato negli atti contabili, sia per le componenti edili sia per le componenti impiantistiche, mediante:

- riscontri metrici a campione delle lavorazioni edili (demolizioni e ricostruzioni, tramezzature, controsoffitti antisismici ispezionabili, pavimenti e rivestimenti, infissi) rispetto alle quantità iscritte nel Libretto delle Misure e nel Registro di Contabilità;
- riscontri a campione delle componenti impiantistiche (corpi illuminanti, punti FM e dati, unità interne ed esterne VRF, terminali aeraulici, apparecchi idrico-sanitari, idranti, componenti dell'impianto di pressurizzazione antincendio) rispetto alle quantità contabilizzate e agli elaborati AS-BUILT;
- verifica della corretta applicazione dei prezzi contrattuali e dei nuovi prezzi concordati con l'Atto di Sottomissione, con ricalcolo a campione di voci del Registro di Contabilità e del Sommario;
- controllo a campione della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa (Ordini di Servizio, dichiarazioni di conformità ex D.M. 37/2008, certificazioni dei materiali e marcature CE, DURC, elaborati AS-BUILT) per la verifica di completezza e regolarità;
- confronto tra le previsioni del progetto esecutivo, delle varianti approvate e le opere effettivamente realizzate.

Tutti i controlli a campione effettuati hanno avuto esito positivo: le lavorazioni contabilizzate risultano effettivamente eseguite, correttamente misurate e valutate ai prezzi contrattuali, e la documentazione prodotta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa è risultata completa e regolare.

7. RISERVE DELL'APPALTATORE (ART. 233 DPR 207/2010)

Dall'esame degli atti contabili e dello Stato Finale dei Lavori non risultano riserve iscritte dall'Appaltatore, che ha sottoscritto la contabilità senza formulare riserve, come attestato dal Direttore dei Lavori nella Relazione sul Conto Finale. Non vi è pertanto materia per la relazione riservata di cui all'art. 226 del DPR 207/2010.

8. CONCLUSIONI E GIUDIZIO DI COLLAUDO (ARTT. 224–229 DPR 207/2010)

All'esito delle operazioni di collaudo svolte ai sensi degli artt. 215–238 del DPR 207/2010 e del D.M. 49/2018, il sottoscritto Collaudatore Tecnico-Amministrativo, esaminati gli atti progettuali, contrattuali e contabili, effettuate le visite di collaudo e i controlli a campione sopra descritti, acquisito il Certificato di Collaudo Tecnico-Funzionale degli Impianti con esito positivo, attesta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa TEKNOS S.p.A. in conformità al progetto esecutivo approvato, alla Perizia di Variante n. 1 e alla Perizia di Variante Finale, regolarmente autorizzate e approvate, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni della Direzione dei Lavori;
- la contabilità dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori risulta regolare e congruente con le previsioni di progetto e delle varianti approvate: lo Stato Finale dei Lavori, dell'importo netto di € 1.220.539,89, corrisponde esattamente all'importo autorizzato con la Perizia di Variante Finale e l'incremento rispetto al contratto originario è contenuto entro il limite del 15% di cui all'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- le lavorazioni contabilizzate corrispondono a quelle effettivamente eseguite, come accertato mediante i controlli a campione effettuati nel corso delle visite di collaudo sulle componenti edili ed impiantistiche e sulla documentazione prodotta dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa, tutti con esito positivo;
- i prezzi applicati sono quelli contrattuali e quelli concordati con l'Atto di Sottomissione, con corretta e uniforme applicazione del ribasso d'asta del 18,88808%;
- l'Impresa ha sottoscritto gli atti contabili senza riserve;
- gli impianti sono stati collaudati con esito positivo dal Collaudatore Tecnico-Funzionale degli Impianti (certificato del 22/06/2026);
- risultano predisposte le attestazioni e relazioni richieste dalla disciplina PNRR (verifica del rispetto del principio DNSH e dei CAM, Attestato di Prestazione Energetica in classe A2, documentazione di comprova di milestone e target);
- l'opera risulta completa, funzionale e idonea all'uso previsto di Casa della Comunità, in coerenza con gli obiettivi del PNRR M6C1-1.1.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Collaudatore Tecnico-Amministrativo

CERTIFICA

che i lavori di realizzazione della Casa della Comunità presso la struttura sanitaria di Nicotera (VV) – Via Filippella, eseguiti dall'Impresa TEKNOS S.p.A. in forza del Contratto Specifico del 28/05/2024 (CIG A05A422D40), sono COLLAUDABILI e ne

RILASCI IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO CON ESITO POSITIVO


liquidando il credito residuo dell'Impresa nella rata di saldo come determinata al §5 (€ 66.832,48 oltre IVA), da corrispondersi previa costituzione della garanzia di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, previa verifica della regolarità contributiva e fatti salvi gli esiti degli adempimenti di competenza del RUP ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Il presente certificato ha carattere provvisorio ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile e dell'art. 229 del DPR 207/2010.

ESITO DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 215–238 DPR 207/2010

POSITIVO – OPERA REGOLARMENTE ESEGUITA E COLLAUDABILE

Ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/2010, il presente certificato di collaudo è emesso in triplice esemplare: uno per la stazione appaltante, uno per l'impresa esecutrice, uno agli atti del collaudatore. Il medesimo è rimesso al RUP per i successivi adempimenti di cui all'art. 102, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e per la trasmissione agli organi competenti.



Nola (NA), lì 25.06.2026

Luogo di esecuzione delle operazioni di collaudo: Nicotera (VV)

9. FIRME (ART. 226 DPR 207/2010)

IL COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO



**GIACOMO
STEFANILE**
25.06.2026
04:57:11
GMT+01:00

Arch. Giacomo Stefanile – S.G.N. Engineering S.r.l.

**IL DIR.
ENRICO
COSTA**

25.06.2026
07:42:38
GMT+00:00
ETTORE DE LUCA

Arch. Enrico Costa

VISTO – IL RUP



Geom. Angelo Mendicino – ASP Vibo Valentia

L'IMPRESA ESECUTRICE

Firmato digitalmente da
MARCO CARUSO
C = IT
Data e ora della firma: 25/06/2026
09:10:52

TEKNOS S.p.A. – Il Legale Rappresentante Marco Caruso

10. ELENCO ALLEGATI (ART. 229 DPR 207/2010)

- All. A – Verbali di Riunione di Collaudo n. 1 (17/09/2025), n. 2 (27/11/2025) e n. 3 (05/06/2026);
- All. B – Certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/06/2026 (lavori ultimati il 31/03/2026);
- All. C – Atti di contabilità finale: Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Stato Finale dei Lavori e Quadro Economico definitivo;
- All. D – Relazione sul Conto Finale del Direttore dei Lavori del 19/06/2026;
- All. E – Certificato di Regolare Esecuzione e attestazione di conformità al progetto e alle varianti;
- All. F – Certificato di Collaudo Tecnico-Funzionale degli Impianti del 22/06/2026 (Ing. Giacomo Notaro);
- All. G – Documentazione PNRR: verifica DNSH e CAM, Attestato di Prestazione Energetica (classe A2), documentazione di comprova milestone e target;
- All. H – Perizia di Variante n. 1 (Delibera n. 97 del 04/03/2025) e Perizia di Variante Finale di completamento (Delibera della Commissione Straordinaria n. 141 del 26/03/2026) con Atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

C<ITACA62945LJ2<<<<<<<<<<<<<<<<
6801276M330427OITA<<<<<<<<<<<<<<<<4
MENDICINO<<ANGELO<<<<<<<<<<<<<<<<

REPUBLICCA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
SAN MANGO D'AQUINO

COGNOME / SURNAME
MENDICINO
NOME / NAME
ANGELO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
SAN MANGO D'AQUINO (CZ) 27.01.1968

SESSO
SEX
M

STATURA
HEIGHT
180

EMISSIONE / ISSUING
01.03.2022

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE
Angelo Mendicino

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
27.01.2033

8066402