

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Legge 30 dicembre 2020, n. 181

N. 1376/CS DEL 28/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:

**LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: 8812763A15;
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO.**

Il giorno 28/09/2022, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Giuliano nominato con Decreto del Commissario ad Acta, n° 4 del 25.01.2022, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

STRUTTURA PROPONENTE: UNITA' OPERATIVA GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Il Direttore dell'U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: 8812763A15;

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO.

Premesso che:

- con delibera del Commissario Straordinario n. 1881 dell'11.11.2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione del pavimento in vinilico del Blocco Operatorio e del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Jazzolino" di Vibo Valentia e del Pronto Soccorso del P.O. di Tropea, in via definitiva, all'impresa ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796 – che, per detti lavori, ha offerto il prezzo di € 47.663,06 oltre € 1.608,48 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 25,919% di sconto sul valore economico posto a base di gara;
- in data 09.02.2022 è stato stipulato contratto d'appalto con la ditta ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796 sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione esente da registrazione ai sensi del Tesco Unico del 22.12.1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.;
- i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge (art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2021 ed ultimati il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 2022 per come risulta dal relativo verbale di ultimazione lavori redatto in pari data;
- nel corso di esecuzione dei lavori sono emerse esigenze, impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del Progetto Esecutivo:
 1. durante la posa dei "rappezzii" di pavimentazione in linoleum, previsti in progetto nel Blocco Operatorio del P.O. di Vibo Valentia, è stato riscontrato che le condizioni generali del massetto di sottofondo, nelle tre sale operatorie, si presentano in cattivo stato di conservazione con ridotte capacità di resistenza a compressione e facilmente sfaldabile. Detta constatazione ha suggerito di effettuare accurate e specifiche valutazioni tecniche e funzionali a valle delle quali è stata anche ritenuta praticabile l'ipotesi di rimuovere tutta la pavimentazione esistente nelle tre sale operatorie e procedere al successivo consolidamento ed al livellamento del massetto di sottofondo esistente per cui si è resa necessaria la redazione, da parte della Direzione Lavori, di apposita Perizia di Variante n° 1 approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 444/CS del 07.04.2022;

2. nel corso di esecuzione dei lavori presso la sala ex “Codici Rossi” ora “Codice I” dell’ Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza del P.O. di Vibo Valentia, al fine di aumentarne ulteriormente sia la qualità che la sicurezza, si è ritenuto di eseguire alcune lavorazioni di dettaglio assicurando al pavimento della sala la proprietà di conduttività per la protezione dalle correnti mediante il diretto collegamento all’impianto di terra per cui il Direttore dei lavori, con ordine di servizio, ha disposto l’esecuzione della pavimentazione in linoleum dissipativa, rimandando alla redazione di apposito assestamento delle quantità al fine del riconoscimento dei lavori negli atti contabili. Ciò ha dato origine alla perizia di assestamento con incremento spesa (variante n. 2) approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1227/CS del 02.09.2022;

■ alla luce di quanto sopra menzionato il Quadro Tecnico Economico finale è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE					
“LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “JAZZOLINO” DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA”.					
		PROGETTO	APPALTO	VARIANTE N° 1 art. 106 c.1 lett c	VARIANTE N° 2 art. 106 c.1 lett e
A	LAVORI	€ 65.947,59	€ 65.947,59		
A1	LAVORI A BASE DI APPALTO di cui:	€ 65.947,59	€ 65.947,59	€ 84.111,67	€ 87.176,27
A1.1.a	Lavori soggetti a ribasso	€ 64.339,11	€ 64.339,11	€ 82.503,19	€ 85.567,79
A1.1.b	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.608,48	€ 1.608,48	€ 1.608,48	€ 1.608,48
A2	Importo lavori Aggiudicato		€ 49.271,53	€ 62.727,67	€ 64.997,95
A2.1.a	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,919 %		€ 47.663,06	€ 61.119,19	€ 63.389,47
A2.1.b	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.608,48	€ 1.608,48	€ 1.608,48
A3.1.a	ECONOMIE DI GARA		€ 16.676,06	€ 3.219,92	€ 949,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 15.857,42	€ 12.182,25	€ 15.512,32	€ 16.011,78
B1	IVA SUI LAVORI 22% su A1	€ 14.508,47	€ 10.839,74	€ 13.800,09	€ 14.299,55
B2	CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B3	Art. 113, D.Lgs 50/2016 (2% di A1) di cui	€ 1.318,95	€ 1.318,95	€ 1.682,23	€ 1.682,23
B3.1	Incentivo funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 (80 % di B3)	€ 1.181,26	€ 1.181,26	€ 1.345,79	€ 1.345,79
B3.2	Fondo acquisto strumentazioni tecnologiche D.Lgs 50/2016 (20% di B3)	€ 131,25	€ 131,25	€ 336,45	€ 336,45
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 81.805,01	€ 61.453,77	€ 78.239,99	€ 81.009,74
C	ECONOMIE DI PROGETTO		€ 20.351,24	3.565,02 €	€ 795,27
	ECONOMIE DI PROGETTO		€ 20.351,24	€ 3.565,02	€ 795,27

Visto che:

- la Direzione Lavori ha trasmesso i documenti contabili, lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale dai quali si evince che:
1. i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all’atto pratico ed esecutivo dalla D.L.;
 2. l’impresa non ha avanzato richieste di anticipazione;
 3. all’impresa non sono stati corrisposti certificati di pagamento.
- con il verbale di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. è stata attestata l’esecuzione delle prestazioni entro il termine contrattuale stabilito.
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS_31876846 del 26/06/2022 con validità fino al 24/10/2022, conservato agli atti d’ufficio;

Richiamati:

- il contratto n. 2021/19141.0 del 20.10.2021;
- il contratto n. 2022/10381.0 del 11.03.2022;
- il contratto n. 2022/10862.0 del 23.08.2022;

Considerato che:

- il Responsabile del Procedimento in data 13.09.2022 con la sottoscrizione ed approvazione della Relazione sul Conto Finale dichiara che si può pagare alla ditta ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796 la rata a saldo di € 64.997,95 oltre IVA pari ad un totale IVA al 22% compresa di € 79.297,50;

Tenuto conto dell'istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto e approvare il verbale di ultimazione dei lavori di cui trattasi redatto dalla D.L.;
2. di prendere atto e di approvare lo stato finale e la relazione sul conto finale dei lavori redatti dalla Direzione Lavori;
3. di prendere atto e approvare il quadro tecnico economico finale;
4. di prendere atto, approvare e liquidare la somma riportata sulla Relazione sul Conto Finale sottoscritta dal RUP e dalla quale si evince che il credito d'impresa da riconoscere alla ditta ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796 è pari ad € 79.297,50 comprensivo di oneri relativi alla sicurezza e IVA al 22%;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di che trattasi è attribuito il codice CIG: 8812763A15;
6. che la spesa è stata contabilizzata sul conto n. 503010101 del bilancio di competenza;
7. di autorizzare la U.O. Gestione Economica e Finanziaria al pagamento di € 79.297,50 comprensivi di oneri relativi alla sicurezza e IVA al 22% alla ditta ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796 previa emissione di regolari fatture.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Angelo Mendicino

Il Direttore dell'U.O.G.T.P.
ing. Michela Soriano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la motivata proposta dell' U.O. G. T. P. avente ad oggetto: *lavori di manutenzione del pavimento in vinilico del Blocco Operatorio e del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Jazzolino" di Vibo Valentia e del Pronto Soccorso del P.O. di Tropea tramite procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Legge 120/2020) con R.D.O. su piattaforma MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: 8812763A15; Presa d'atto e approvazione Certificato Ultimazione Lavori, Stato Finale, Relazione sul Conto Finale, Certificato di Pagamento e Liquidazione del Saldo.*
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

Per i motivi espressi in premessa qui da intendersi integralmente riportati e trascritti.

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare il verbale di ultimazione dei lavori di cui trattasi redatto dalla D.L.;
2. di prendere atto e di approvare lo stato finale e la relazione sul conto finale dei lavori redatti dalla Direzione Lavori;
3. di prendere atto e approvare il seguente quadro tecnico economico finale:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE					
"LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA".					
		PROGETTO	APPALTO	VARIANTE N° 1 art. 106 c.1 lett c	VARIANTE N° 2 art. 106 c.1 lett e
A	LAVORI	€ 65.947,59	€ 65.947,59		
A1	LAVORI A BASE DI APPALTO di cui:	€ 65.947,59	€ 65.947,59	€ 84.111,67	€ 87.176,27
A1.1.a	Lavori soggetti a ribasso	€ 64.339,11	€ 64.339,11	€ 82.503,19	€ 85.567,79
A1.1.b	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.608,48	€ 1.608,48	€ 1.608,48	€ 1.608,48
A2	Importo lavori Aggiudicato		€ 49.271,53	€ 62.727,67	€ 64.997,95
A2.1.a	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,919 %		€ 47.663,06	€ 61.119,19	€ 63.389,47
A2.1.b	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.608,48	€ 1.608,48	€ 1.608,48
A3.1.a	ECONOMIE DI GARA		€ 16.676,06	€ 3.219,92	€ 949,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 15.857,42	€ 12.182,25	€ 15.512,32	€ 16.011,78
B1	IVA SUI LAVORI 22% su A1	€ 14.508,47	€ 10.839,74	€ 13.800,09	€ 14.299,55
B2	CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B3	Art. 113, D.Lgs 50/2016 (2% di A1) di cui	€ 1.318,95	€ 1.318,95	€ 1.682,23	€ 1.682,23
B3.1	Incentivo funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 (80 % di B3)	€ 1.181,26	€ 1.181,26	€ 1.345,79	€ 1.345,79
B3.2	Fondo acquisto strumentazioni tecnologiche D.Lgs 50/2016 (20% di B3)	€ 131,25	€ 131,25	€ 336,45	€ 336,45
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 81.805,01	€ 61.453,77	€ 78.239,99	€ 81.009,74
C	ECONOMIE DI PROGETTO		€ 20.351,24	€ 3.565,02	€ 795,27
	ECONOMIE DI PROGETTO		€ 20.351,24	€ 3.565,02	€ 795,27

4. di prendere atto, approvare e liquidare la somma riportata sulla Relazione sul Conto Finale sottoscritta dal RUP e dalla quale si evince che il credito d'impresa da riconoscere alla ditta ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796 è pari ad € 79.297,50 comprensivo di oneri relativi alla sicurezza e IVA al 22%;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di che trattasi è attribuito il codice CIG: 8812763A15;
6. che la spesa è stata contabilizzata sul conto n. 503010101 del bilancio di competenza;
7. di autorizzare la U.O. Gestione Economica e Finanziaria al pagamento di € 79.297,50 comprensiva di oneri relativi alla sicurezza e IVA al 22% alla ditta ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM SRL con sede legale alla via Angelo Zavarroni n. 1 - 88100 Catanzaro - Partita IVA 02850210796 previa emissione di regolari fatture.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dott.ssa Elisabetta Rosa Tripodi

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Matteo Galletta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Giuliano

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

P A R E R E D I R E T T O R E A M M I N I S T R A T I V O

Sulla proposta n. 2039/2022 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: 8812763A15;

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO.

si esprime parere amministrativo favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 22/09/2022

Il Direttore Amministrativo Aziendale

Dott. TRIPODI ELISABETTA ROSA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

P A R E R E D I R E T T O R E S A N I T A R I O

Sulla proposta n. 2039/2022 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: 8812763A15;

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO.

si esprime parere sanitario favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 27/09/2022

Il Direttore Sanitario Aziendale

Dott. GALLETTA MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 1376 DEL 28/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN VINILICO DEL BLOCCO OPERATORIO E DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "JAZZOLINO" DI VIBO VALENTIA E DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI TROPEA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. (LEGGE 120/2020) CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG: 8812763A15;
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI, STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO.

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia in data 28/09/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, 28/09/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa PALERMO ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è copia conforme informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa PALERMO ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)