

DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DPR 30 settembre 2024 – ARTT. 143 e 146 D.LGS. N.267/2000

N. 153 DEL 26/03/2026

STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO:
ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI
COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE
TERRITORIALI - APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE FINALE DI
COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO CONTABILE DELLA CASA DI COMUNITÀ
DI SERRA SAN BRUNO. CUP: J32C22000560006 CIG: A05A43D38B

Il giorno 26/03/2026, la Commissione Straordinaria nominata con DPR 30 settembre 2024 ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE FINALE DI COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO CONTABILE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SERRA SAN BRUNO. CUP: J32C22000560006 CIG: A05A43D38B



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 13 allegati di n. 118 pagine che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Direttore dell'U.O. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che con D.P.R del 30 settembre 2024 è stato disposto lo scioglimento, per la durata di diciotto mesi, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia a norma degli artt. 143 e 146 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso che con delibera n. 1825 del 9 ottobre 2024 è avvenuto l'insediamento della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R del 30 settembre 2024;

Premesso che la Commissione Straordinaria per la gestione dell'ente esercita le attribuzioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, fino all'insediamento dell'organo ordinario a norma di legge, nonché ogni altro potere ed incarico conferito;

Vistogli art. 143 e 146 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 3, comma 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto l'art. 9 dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, adottato con Deliberazione n. 1026/DG del 25 luglio 2016 e approvato con DCA n. 90 del 10 agosto 2016 del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria;

Visti gli art. 17 e 21 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano funzioni e responsabilità dei dirigenti

Visti:

- Il DCA n. 15 del 01.03.2022 avente ad oggetto: “Programmazione e individuazione degli interventi previsti nella Regione Calabria dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6- Componenti 1;
- Il DCA n. 09 del 14.02.2022 avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni al DCA n.102 del 09.08.2021 “Approvazione della proposta di Piano degli interventi di miglioramento/adequamento sismico a valere sulle risorse del Piano nazionale (PNRR) e del Fondo complementare al PNRR”;
- il DCA N. 102 del 09.08.2021 Approvazione del Piano degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo complementare al PNRR;
- Le Delibere N. 196 del 07.03.2022, N. 195 del 04.03.2022 e N. 635 del 04.05.2022 di approvazione interventi per l’ASP di Vibo Valentia del PNRR previsti dalla Missione 6 Componenti 1 e 2;
- Il DCA n. 59 del 24.05.2022 avente ad oggetto: “Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Componenti 1 e 2 . Approvazione del Piano Operativo Regionale- PNRR”;
- Il DCA n. 68 del 20.06.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6 Componenti 1 e 2. Contratto istituzionale di Sviluppo e Piano Operativo Regionale. Individuazione dei soggetti Attuatori Esterni, nomina del Referente Unico Regionale e provvedimenti organizzativi”.
- Le Delibere N. 935 e 936 del 28.06.2022 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia nazionale per n l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia s.p.a. per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6- salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Approvazione atti”;

Visto il DCA n. 82 del 22.07.2022 avente ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Missione 6- Componenti 1 e 2. Contratto Istituzionale di Sviluppo e Piano operativo Regionale. Approvazione provvedimento di delega amministrativa ai soggetti Attuatori esterni. Assegnazione delle risorse alle aziende del Servizio Sanitario Regionale”;

Vista la Delibera N. 1349 del 27.09.2022 di RECEPIMENTO DCA 82/2022 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENTI 1 E 2;

Vista la delibera N. 1838 del 01.12.2022 di approvazione del PFTE relativamente alla Casa di Comunità di Serra San Bruno;

Visto il contratto specifico per “Presidio ospedaliero serra san bruno via alfonso scrivo realizzazione casa della comunità” avente ad oggetto i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) affidati mediante ordine di attivazione nell’ambito dell’accordo quadro con piu’ operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] CLUSTER ASSEGNATO [AQ1 - CALABRIA - 16] SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) C.I.G. [9326580949] C.I.G. del Contratto Specifico [967237692C] CUP[J32C22000560006];

Visto il verbale di inizio attività prot. 17570 del 12.04.2023;

Vista la Delibera di approvazione del progetto definitivo N. 2071 del 27.11.2023;

Visto il verbale di verifica della progettazione esecutiva trasmesso con nota prot. 22773 del 18.04.2024 dalla società Conteco Check Srl con sede in Via Sansovino n. 4 20133 Milano P.Iva 11203280158;

Visto il verbale di validazione prot. 24082 del 23.04.2024;

Vista la Delibera di approvazione del progetto esecutivo N. 755 del 30.04.2024;

Visto il CONTRATTO SPECIFICO “REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITA’ PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI SERRA SAN BRUNO, VIA ALFONSO SCRIVO” AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI. LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA] CLUSTER ASSEGNATO [AQ1 - CALABRIA - 16] SUB LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI C.I.G. [932710173B] CUP [J32C22000560006] C.I.G. del Contratto Specifico [A05A43D38B];

Vista la consegna dei Lavori avvenuta in data 03.07.2024 giusto Verbale di Consegna redatto in pari

Data, Prot. n. 40786 del 03.07.2024;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria (DPR 30 settembre 2024 – ART. 143 e 146 D. Lgs. N. 267/2000) N° 73 del 18/02/2025, con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Arch. Fabrizio Bruno Maiolo, in sostituzione dell’Ing. Francesco Filippelli, in ottemperanza al D. Lgs. N. 50/2016 e alla legge n. 241/90;

Vista la Modifica non Sostanziale n.1 approvata con delibera n. 121 del 28.03.2025;

Preso atto della comunicazione dell’impresa Consorzio Stabile Intesa Via Giovanni da Empoli n.3 – 00154-Roma (RM) Cf/P.iva_08987201210, acquisita al protocollo generale n. 7258 del 02.02.2026, con la quale comunica l’avvenuta ultimazione dei lavori dell’intervento in oggetto;

Vista la nota di trasmissione della Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile redatta secondo quanto disposto dall’Art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016, prot. 14797 del 05.03.2026 del Direttore dei Lavori composta dai seguenti elaborati:

- *Elenco elabora;*
- *Relazione generale - 01923.26054.10.06.A000.E.000.MDC.at;*
- *Computo metrico estimativo - 01923.26054.10.06.B000.E.000.MDC.at;*
- *Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi - 01923.26054.10.06.C000.E.000.MDC.at;*
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi - 01923.26054.10.06.D000.E.000.MDC.at;*
- *Quadro di raffronto - 01923.26054.10.06.E000.E.000.MDC.at;*
- *Atto di sottomissione - 01923.26054.10.06.F000.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Pianta piano Secondo - Materiali di finitura - 01923.26054.10.05.E110.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Pianta piano Secondo - Controsoffitti - 01923.26054.10.05.E110.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Nuovo posizionamento cabina area esterna - 01923.26054.10.05.I010.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Nuovo schema a blocchi cabina - 01923.26054.10.05.I020.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Quadro Cabina - 01923.26054.10.05.I030.E.000.MDC.at;*

Visto il Quadro economico di variante:

LAVORI CASA DI COMUNITA' DI SERRA SAN BRUNO (VV)						
FONTI DI FINANZIAMENTO						
FONDI A VALERE su Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria [DGR n.174 del 30/04/2022]			1.400.000,00 €			
Somme riconosciute ex Art. 26, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indivisibili con Decreto 18/11/2022 (LAVORI + IVA)			203.824,50 €			
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE			1.603.824,50 €			
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE						
		Q.E. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO - DELIBERA N. 755/CS DEL 30/04/2024	MODIFICA NON SOSTANZIALE n° 1 - N. 121 DEL 28/03/2025	MODIFICA NON SOSTANZIALE DI COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO FINALE		
	VOCI	COSTI	COSTI	SPECIFICHE		COSTI
A)	LAVORI					
A.1)	Importo dei lavori	969.645,89 €	1.010.545,13 €	1.114.908,82 €		
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.200,62 €	17.200,62 €	17.200,62 €		
A.3)	Importo NETTO dei lavori a seguito del ribasso del 10,0 % offerto	872.681,30 €	909.490,62 €	1.003.417,94 €		
A.4)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.200,62 €	17.200,62 €	17.200,62 €		
TOTALE PARZIALE QUADRO A: IMPORTO NETTO DI CONTRATTO		889.881,92 €	926.691,24 €	1.020.618,56 €		
B)	SOMME a DISPOSIZIONE					
B.1)	Imprevisti sull'importo lordo dei lavori progettati nella misura del 5%	49.342,33 €	29.878,81 €	-		
TOTALE ATTREZZATURE e ARREDI - B.2)		148.026,98 €	148.026,98 €	130.102,81 €		
B.2)	Attrezzature, arredi, forniture 15% dei lavori progettazione definitiva	148.026,98 €	148.026,98 €	ADESIONE CONVENZIONE PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR	lotto 2 - N° 16 - COMPUTER - IVA 22%	7.072,00 €
				ADESIONE CONVENZIONE STAMPANTI ZI	lotto 2 - N° 16 - STAMPANTI SCRIVANIA - IVA 22%	1.976,16 €
					lotto 4 - N° 1 - MULTIFUNZIONE - IVA 22%	216,65 €
					- IVA 22%lotto 1 - DERMATOSCOPIO	849,00 €
					lotto 2 - ELETTROCARDIOGrafo MINIMO 12 DERIVAZIONI - IVA 5%	2.150,00 €
					lotto 3 - ELETTROCARDIOGrafo X CARRELLO DELLE EMERGENZE - IVA 5%	2.100,00 €
					lotto 5 - SPIROMETRO - IVA 22%	2.119,00 €
				ACCORDO QUADRO ELETTROMEDICALI	lotto 6 - OCT E RETINOGRAFICO - IVA 22%	37.950,00 €
					lotto 7 - ECOGrafo - IVA 5%	15.900,00 €
					lotto 8 - POCT CHIMICA CLINICA - IVA 22%	2.477,00 €
					lotto 9 - POCT ESAMI EMATOLOGICI - IVA 22%	4.850,00 €
					lotto 10 - POCT ANALIZZATORI DELLA COAGULAZIONE - IVA 22%	2.200,00 €
				PROCEDURA NEGOZIATA ARREDI NON SANITARI	IVA AL 22%	18.428,00 €
				SDAPA ARREDI SANITARI	IVA AL 22%	31.815,00 €
TOTALE - Progettazione, D.L., collaudo, verifiche - B.3)		287.781,88 €	260.776,62 €	258.900,17 €		
1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA + PROGETTAZIONE ANTINCENDIO UNITARIA		118537,72 €	118537,72 €	49.50% CAPOGRUPPO MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl - P.iva 09109161217	58.676,17 €	
				48.50% MANDANTE S.J.N.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L. - P.iva 07789120636	57.490,79 €	118537,72 €
				1% MANDANTE Arch. Boemio Vittorio - P.iva 09280411217 - NO IVA	1.185,38 €	
				1% MANDANTE Geol. Caruso Nicoletta - P.iva 03881970788 - NO IVA	1.185,38 €	
2) DIREZIONE DEI LAVORI		42.734,34 €	42.734,34 €	49.50% CAPOGRUPPO MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl - P.iva 09109161217	21.153,50 €	
				48.50% MANDANTE S.J.N.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L. - P.iva 07789120636	20.726,15 €	42.734,34 €
				1% MANDANTE Arch. Boemio Vittorio - P.iva 09280411217 - NO IVA	427,34 €	
				1% MANDANTE Geol. Caruso Nicoletta - P.iva 03881970788 - NO IVA	427,34 €	
4) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPRESA PROGETTAZIONE UNITARIA ANTINCENDIO		24.090,12 €	24.090,12 €	24.090,12 €		
5) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)		39.808,25 €	23.091,25 €	23.091,25 €		
6) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione (incluso impianto antincendio unitario) ed esecuzione lavori		35.989,04 €	35.989,04 €	49.50% CAPOGRUPPO MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl - P.iva 09109161217	17.814,57 €	
				48.50% MANDANTE S.J.N.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L. - P.iva 07789120636	17.454,68 €	35.989,04 €
				1% MANDANTE Arch. Boemio Vittorio - P.iva 09280411217 - NO IVA	359,89 €	
				1% MANDANTE Geol. Caruso Nicoletta - P.iva 03881970788 - NO IVA	359,89 €	
7) INGEGNERE INDIPENDENTE		9.249,59 €	- €	4.500,00 €		
8) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche		11.068,53 €	10.029,87 €	9.957,70 €		
TOTALE Accantonamenti - B.4)		15.789,54 €	16.443,93 €	13.044,59 €		
B.4)	a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne escluse la quota del 20% per beni strumentali) su importo di progetto	15.789,54 €	16.443,93 €	13.044,59 €		
TOTALE IVA - B.5)		189.800,37 €	185.593,80 €	181.158,37 €		
B.5)	a) IVA su lavori e imprevisti 22%					
	b) IVA su lavori e imprevisti 10%	93.922,42 €	95.057,00 €	102.061,86 €		
	c) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%	325,05,93 €	325,05,93 €	24.189,62 €		
	d) IVA su attrezzature, arredi, forniture 5%			1.007,50 €		
	f) IVA su spese tecniche 22%	63.312,01 €	57.370,86 €	53.899,39 €		
C	ECONOMIE DI PROGETTO	23.201,48 €	36.413,12 €	-		
Totale Somme in amministrazione B.1)+B.2)+B.3)+B.4)+B.5)+C)		713.942,57 €	677.133,26 €	583.205,94 €		
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)		1.603.824,50 €	1.603.824,50 €	1.603.824,50 €		

Tabella 1 Q.E. - Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile

Considerato che la proposta di modifica delle condizioni contrattuali in corso d'opera:

- non realizza alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto esecutivo approvato ed appaltato;
- ammonta ad Euro 1.003.417,94 oltre Euro 17.200,62 oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale lordo di Euro 1.020.618,56 con un aumento di spesa netto per lavori rispetto all'importo di progetto pari a Euro 130.736,64 contenuto al disotto del 15% dell'importo di contratto. In particolare, l'importo complessivo dei lavori netti di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2, valutati con il ribasso offerto in sede di gara (10,00 %), ammonta di Euro 1.020.618,56 € inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 17.200,62 oltre IVA al 22 % ai sensi di Legge.
- non altera la funzione e tipologia del progetto, iscrivendosi piuttosto fra le migliorie consentite alla presentazione da parte dell'appaltatore e disposte dal Direttore dei Lavori;

Richiamati:

➤ l'Art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs 50/2016:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

➤ l'Art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'art. 35;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Ritenuto pertanto che la proposta di modifica delle condizioni contrattuali dei lavori in questione sia migliorativa rispetto al progetto iniziale e quindi di approvare il Progetto di Variante delle opere in parola, redatto in conformità della normativa vigente in materia e delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto: dell'istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Attestata la regolarità e la legittimità dell'atto nella forma e nella sostanza, la completezza e la regolarità dei dati, dei documenti e delle procedure eseguite;

Tanto ciò premesso,

Attestando, ai fini dell'art. 1 della L. n. 20/1994, così come modificato dall'art. 3 della L. 639/1996, con la propria sottoscrizione, che il provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico,

PROPONE

Di approvare la Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile composta dai seguenti elaborati:

- *Elenco elabora;*
- *Relazione generale - 01923.26054.10.06.A000.E.000.MDC.at;*
- *Computo metrico estimativo - 01923.26054.10.06.B000.E.000.MDC.at;*
- *Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi - 01923.26054.10.06.C000.E.000.MDC.at;*
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi - 01923.26054.10.06.D000.E.000.MDC.at;*
- *Quadro di raffronto - 01923.26054.10.06.E000.E.000.MDC.at;*
- *Atto di sottomissione - 01923.26054.10.06.F000.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Pianta piano Secondo - Materiali di finitura - 01923.26054.10.05.E110.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Pianta piano Secondo - Controsoffitti - 01923.26054.10.05.E110.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Nuovo posizionamento cabina area esterna - 01923.26054.10.05.I010.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Nuovo schema a blocchi cabina - 01923.26054.10.05.I020.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Quadro Cabina - 01923.26054.10.05.I030.E.000.MDC.at;*

Di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile:

LAVORI CASA DI COMUNITA' DI SERRA SAN BRUNO (VV)						
FONTI DI FINANZIAMENTO						
FONDI A VALERE su Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria [DGR n.174 del 30/04/2022]			1.400.000,00 €			
Somme riconosciute ex Art. 26, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili con Decreto 18/11/2022 (LAVORI + IVA)			203.824,50 €			
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE			1.603.824,50 €			
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE						
		Q.E. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO - DELIBERA N. 755/CS DEL 30/04/2024	MODIFICA NON SOSTANZIALE n° 1 - N. 121 DEL 28/03/2025	MODIFICA NON SOSTANZIALE DI COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO FINALE		
	VOCI	COSTI	COSTI	SPECIFICHE		COSTI
A)	LAVORI					
A.1)	Importo dei lavori	969.645,89 €	1.010.545,13 €	1.114.908,82 €		
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.200,62 €	17.200,62 €	17.200,62 €		
A.3)	Importo NETTO dei lavori a seguito del ribasso del 10,0 % offerto	872.681,30 €	909.490,62 €	1.003.417,94 €		
A.4)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.200,62 €	17.200,62 €	17.200,62 €		
TOTALE PARZIALE QUADRO A: IMPORTO NETTO DI CONTRATTO		889.881,92 €	926.691,24 €	1.020.618,56 €		
B)	SOMME a DISPOSIZIONE					
B.1)	Imprevisti sull'importo lordo dei lavori progettati nella misura del 5%	49.342,33 €	29.878,81 €	-		
TOTALE ATTREZZATURE e ARREDI - B.2)		148.026,98 €	148.026,98 €	130.102,81 €		
B.2)	Attrezzature, arredi, forniture 15% dei lavori progettazione definitiva	148.026,98 €	148.026,98 €	ADESIONE CONVENZIONE PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR	lotto 2 - N° 16 - COMPUTER - IVA 22%	7.072,00 €
				ADESIONE CONVENZIONE STAMPANTI ZI	lotto 2 - N° 16 - STAMPANTI SCRIVANIA - IVA 22%	1.976,16 €
					lotto 4 - N° 1 - MULTIFUNZIONE - IVA 22%	216,65 €
					- IVA 22%lotto 1 - DERMATOSCOPIO	849,00 €
					lotto 2 - ELETTROCARDIOGrafo MINIMO 12 DERIVAZIONI - IVA 5%	2.150,00 €
					lotto 3 - ELETTROCARDIOGrafo X CARRELLO DELLE EMERGENZE - IVA 5%	2.100,00 €
					lotto 5 - SPIROMETRO - IVA 22%	2.119,00 €
				ACCORDO QUADRO ELETTROMEDICALI	lotto 6 - OCT E RETINOGRAFICO - IVA 22%	37.950,00 €
					lotto 7 - ECOGrafo - IVA 5%	15.900,00 €
					lotto 8 - POCT CHIMICA CLINICA - IVA 22%	2.477,00 €
					lotto 9 - POCT ESAMI EMATOLOGICI - IVA 22%	4.850,00 €
					lotto 10 - POCT ANALIZZATORI DELLA COAGULAZIONE - IVA 22%	2.200,00 €
				PROCEDURA NEGOZIATA ARREDI NON SANITARI	IVA AL 22%	18.428,00 €
				SDAPA ARREDI SANITARI	IVA AL 22%	31.815,00 €
TOTALE - Progettazione, D.L., collaudo, verifiche - B.3)		287.781,88 €	260.776,62 €	258.900,17 €		
1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA + PROGETTAZIONE ANTINCENDIO UNITARIA		118537,72 €	118537,72 €	49.50% CAPOGRUPPO MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl - P.iva 09109161217	58.676,17 €	
				48.50% MANDANTE S.J.N.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L. - P.iva 07789120636	57.490,79 €	118537,72 €
				1% MANDANTE Arch. Boemio Vittorio - P.iva 09280411217 - NO IVA	1.185,38 €	
				1% MANDANTE Geol. Caruso Nicoletta - P.iva 03881970788 - NO IVA	1.185,38 €	
2) DIREZIONE DEI LAVORI		42.734,34 €	42.734,34 €	49.50% CAPOGRUPPO MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl - P.iva 09109161217	21.153,50 €	
				48.50% MANDANTE S.J.N.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L. - P.iva 07789120636	20.726,15 €	42.734,34 €
				1% MANDANTE Arch. Boemio Vittorio - P.iva 09280411217 - NO IVA	427,34 €	
				1% MANDANTE Geol. Caruso Nicoletta - P.iva 03881970788 - NO IVA	427,34 €	
4) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPRESA PROGETTAZIONE UNITARIA ANTINCENDIO		24.090,12 €	24.090,12 €	24.090,12 €		
5) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)		39.808,25 €	23.091,25 €	23.091,25 €		
6) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione (incluso impianto antincendio unitario) ed esecuzione lavori		35.989,04 €	35.989,04 €	49.50% CAPOGRUPPO MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl - P.iva 09109161217	17.814,57 €	
				48.50% MANDANTE S.J.N.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L. - P.iva 07789120636	17.454,68 €	35.989,04 €
				1% MANDANTE Arch. Boemio Vittorio - P.iva 09280411217 - NO IVA	359,89 €	
				1% MANDANTE Geol. Caruso Nicoletta - P.iva 03881970788 - NO IVA	359,89 €	
7) INGEGNERE INDIPENDENTE		9.249,59 €	- €	4.500,00 €		
8) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche		11.068,53 €	10.029,87 €	9.957,70 €		
TOTALE Accantonamenti - B.4)		15.789,54 €	16.443,93 €	13.044,59 €		
B.4)	a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne escluse la quota del 20% per beni strumentali) su importo di progetto	15.789,54 €	16.443,93 €	13.044,59 €		
TOTALE IVA - B.5)		189.800,37 €	185.593,80 €	181.158,37 €		
B.5)	a) IVA su lavori e imprevisti 22%					
	b) IVA su lavori e imprevisti 10%	93.922,42 €	95.057,00 €	102.061,86 €		
	c) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%	325,05,93 €	325,05,93 €	24.189,62 €		
	d) IVA su attrezzature, arredi, forniture 5%			1.007,50 €		
	f) IVA su spese tecniche 22%	63.312,01 €	57.370,86 €	53.899,39 €		
C	ECONOMIE DI PROGETTO	23.201,48 €	36.413,12 €	-		
Totale Somme in amministrazione B.1)+(B.2)+(B.3)+(B.4)+(B.5)+(C)		713.942,57 €	677.133,26 €	583.205,94 €		
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)		1.603.824,50 €	1.603.824,50 €	1.603.824,50 €		

Tabella 2 Q.E. - Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile

Di dare atto che:

- la proposta di perizia di Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile (modifica dei contratti durante il periodo di efficacia):
 - non realizza alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto esecutivo approvato ed appaltato;
 - l'importo netto dei lavori valutati con il ribasso offerto in sede di gara (10 %), ammonta ad Euro 1.020.618,56 compreso Euro 17.200,62 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento di spesa per lavori rispetto all'importo netto di progetto pari a Euro 130.736,64 contenuto nel 15% dell'importo di contratto, oltre IVA al 10 % ai sensi di Legge.
 - permane la piena validità del Progetto Esecutivo originario, di cui si confermano le caratteristiche principali ed essenziali, in quanto ciò che viene proposto con la perizia di completamento e assestamento finale è finalizzato al miglioramento delle prestazioni funzionali dell'intervento, senza pregiudicare la congruità dell'opera rispetto al Progetto Esecutivo Appaltato.
- che l'importo netto da riconoscere all'operatore economico è pari a € 1.020.618,56 oltre IVA al 10%;
- la spesa di € 1.122.680,41 IVA al 10% compresa è registrata sul conto di bilancio n. 101020205 PROG_0000000008;
- di dare atto che il contratto contabile è il n. 2024/11769 del 01.07.2024;

Di pubblicare il seguente provvedimento a cura della S.C. Affari Generali e Assicurativi sull'Albo Pretorio On Line con valore di notifica.

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Fabrizio Bruno Maiolo

Il Direttore Responsabile U.O.G.T.P.

Ing. Michela Soriano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la motivata proposta dell'U.O.G.T.P. avente ad oggetto: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE FINALE DI COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO CONTABILE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SERRA SAN BRUNO. CUP: J32C22000560006 CIG: A05A43D38B

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

Di approvare la Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile composta dai seguenti elaborati:

- *Elenco elabora;*
- *Relazione generale - 01923.26054.10.06.A000.E.000.MDC.at;*
- *Computo metrico estimativo - 01923.26054.10.06.B000.E.000.MDC.at;*
- *Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi - 01923.26054.10.06.C000.E.000.MDC.at;*
- *Verbale di concordamento nuovi prezzi - 01923.26054.10.06.D000.E.000.MDC.at;*
- *Quadro di raffronto - 01923.26054.10.06.E000.E.000.MDC.at;*

- *Atto di sottomissione - 01923.26054.10.06.F000.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Pianta piano Secondo - Materiali di finitura - 01923.26054.10.05.E110.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Pianta piano Secondo - Controsoffitti - 01923.26054.10.05.E110.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Nuovo posizionamento cabina area esterna - 01923.26054.10.05.I010.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Nuovo schema a blocchi cabina - 01923.26054.10.05.I020.E.000.MDC.at;*
- *Progetto - Quadro Cabina - 01923.26054.10.05.I030.E.000.MDC.at;*

Di approvare il quadro economico rimodulato a seguito di Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile:

LAVORI CASA DI COMUNITA' DI SERRA SAN BRUNO (VV)						
FONTI DI FINANZIAMENTO						
FONDI A VALERE su Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria [DGR n.174 del 30/04/2022]			1.400.000,00 €			
Somme riconosciute ex Art. 26, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili con Decreto 18/11/2022 (LAVORI + IVA)			203.824,50 €			
TOTALE FINANZIAMENTO DISPONIBILE			1.603.824,50 €			
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE						
		Q.E. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO - DELIBERA N. 755/CS DEL 30/04/2024	MODIFICA NON SOSTANZIALE n° 1 - N. 121 DEL 28/03/2025	MODIFICA NON SOSTANZIALE DI COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO FINALE		
	VOCI	COSTI	COSTI	SPECIFICHE		COSTI
A)	LAVORI					
A.1)	Importo dei lavori	969.645,89 €	1.010.545,13 €	1.114.908,82 €		
A.2)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.200,62 €	17.200,62 €	17.200,62 €		
A.3)	Importo NETTO dei lavori a seguito del ribasso del 10,0% offerto	872.681,30 €	909.490,62 €	1.003.417,94 €		
A.4)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.200,62 €	17.200,62 €	17.200,62 €		
TOTALE PARZIALE QUADRO A: IMPORTO NETTO DI CONTRATTO		889.881,92 €	926.691,24 €	1.020.618,56 €		
B)	SOMME a DISPOSIZIONE					
B.1)	Imprevisti sull'importo lordo dei lavori progettati nella misura del 5%	49.342,33 €	29.878,81 €	-		
	TOTALE ATTREZZATURE e ARREDI - B.2)	148.026,98 €	148.026,98 €	130.102,81 €		
B.2)	Attrezzature, arredi, forniture 15% dei lavori progettazione definitiva	148.026,98 €	148.026,98 €	ADESIONE CONVENZIONE PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR	lotto 2 - N° 16 - COMPUTER - IVA 22%	7.072,00 €
				ADESIONE CONVENZIONE STAMPANTI ZI	lotto 2 - N° 16 - STAMPANTI SCRIVANIA - IVA 22%	1.976,16 €
					lotto 4 - N° 1 - MULTIFUNZIONE - IVA 22%	216,65 €
					- IVA 22%lotto 1 - DERMATOSCOPIO	849,00 €
					lotto 2 - ELETTROCARDIOGrafo MINIMO 12 DERIVAZIONI - IVA 5%	2.150,00 €
					lotto 3 - ELETTROCARDIOGrafo X CARRELLO DELLE EMERGENZE - IVA 5%	2.100,00 €
					lotto 5 - SPIROMETRO - IVA 22%	2.119,00 €
				ACCORDO QUADRO ELETTROMEDICALI	lotto 6 - OCT E RETINOGRAFICO - IVA 22%	37.950,00 €
					lotto 7 - ECOGrafo - IVA 5%	15.900,00 €
					lotto 8 - POCT CHIMICA CLINICA - IVA 22%	2.477,00 €
					lotto 9 - POCT ESAMI EMATOLOGICI - IVA 22%	4.850,00 €
					lotto 10 - POCT ANALIZZATORI DELLA COAGULAZIONE - IVA 22%	2.200,00 €
				PROCEDURA NEGOZIATA ARREDI NON SANITARI	IVA AL 22%	18.428,00 €
				SDAPA ARREDI SANITARI	IVA AL 22%	31.815,00 €
	TOTALE - Progettazione, D.L., collaudo, verifiche - B.3)	287.781,88 €	260.776,62 €	258.900,17 €		
B.3)	1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA + PROGETTAZIONE ANTINCENDIO UNITARIA	118537,72 €	118537,72 €	49.50% CAPOGRUPPO MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl - P.iva 09109161217	58.676,17 €	
				48.50% MANDANTE S.J.N.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L. - P.iva 07789120636	57.490,79 €	118537,72 €
				1% MANDANTE Arch. Boemio Vittorio - P.iva 09280411217 - NO IVA	1.185,38 €	
				1% MANDANTE Geol. Caruso Nicoletta - P.iva 03881970788 - NO IVA	1.185,38 €	
	2) DIREZIONE DEI LAVORI	42.734,34 €	42.734,34 €	49.50% CAPOGRUPPO MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl - P.iva 09109161217	21.153,50 €	
				48.50% MANDANTE S.J.N.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L. - P.iva 07789120636	20.726,15 €	42.734,34 €
				1% MANDANTE Arch. Boemio Vittorio - P.iva 09280411217 - NO IVA	427,34 €	
				1% MANDANTE Geol. Caruso Nicoletta - P.iva 03881970788 - NO IVA	427,34 €	
	4) VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPRESA PROGETTAZIONE UNITARIA ANTINCENDIO	24.090,12 €	24.090,12 €	24.090,12 €		
	5) COLLAUDO (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	39.808,25 €	23.091,25 €	23.091,25 €		
	6) COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione (incluso impianto antincendio unitario) ed esecuzione lavori	35.989,04 €	35.989,04 €	49.50% CAPOGRUPPO MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl - P.iva 09109161217	17.814,57 €	
				48.50% MANDANTE S.J.N.T.E.C. SOCIETA' D'INGEGNERIA PER IL TERRITORIO EDILE E CIVILE S.R.L. - P.iva 07789120636	17.454,68 €	35.989,04 €
				1% MANDANTE Arch. Boemio Vittorio - P.iva 09280411217 - NO IVA	359,89 €	
				1% MANDANTE Geol. Caruso Nicoletta - P.iva 03881970788 - NO IVA	359,89 €	
	7) INGEGNERE INDIPENDENTE	9.249,59 €	- €	4.500,00 €		
	8) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	11.068,53 €	10.029,87 €	9.957,70 €		
	TOTALE Accantonamenti - B.4)	15.789,54 €	16.443,93 €	13.044,59 €		
B.4)	a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne escluse la quota del 20% per beni strumentali) su importo di progetto	15.789,54 €	16.443,93 €	13.044,59 €		
	TOTALE IVA - B.5)	189.800,37 €	185.593,80 €	181.158,37 €		
B.5)	a) IVA su lavori e imprevisti 22%					
	b) IVA su lavori e imprevisti 10%	93.922,42 €	95.057,00 €	102.061,86 €		
	c) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%	325,05,93 €	325,05,93 €	24.189,62 €		
	d) IVA su attrezzature, arredi, forniture 5%			1.007,50 €		
	f) IVA su spese tecniche 22%	63.312,01 €	57.370,86 €	53.899,39 €		
C	ECONOMIE DI PROGETTO	23.201,48 €	36.413,12 €	-		
	Totale Somme in amministrazione B.1)+(B.2)+(B.3)+(B.4)+(B.5)+(C)	713.942,57 €	677.133,26 €	583.205,94 €		
	TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	1.603.824,50 €	1.603.824,50 €	1.603.824,50 €		

Tabella 3 Q.E. - Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile

di dare atto che:

- la proposta di perizia di Modifica non Sostanziale Finale di completamento e assestamento contabile (modifica dei contratti durante il periodo di efficacia):
 - non realizza alcuna sostanziale modifica dei caratteri essenziali del progetto esecutivo approvato ed appaltato;
 - l'importo netto dei lavori valutati con il ribasso offerto in sede di gara (10 %), ammonta ad Euro 1.020.618,56 compreso Euro 17.200,62 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento di spesa per lavori rispetto all'importo netto di progetto pari a Euro 130.736,64 contenuto nel 15% dell'importo di contratto, oltre IVA al 10 % ai sensi di Legge.
 - permane la piena validità del Progetto Esecutivo originario, di cui si confermano le caratteristiche principali ed essenziali, in quanto ciò che viene proposto con la perizia di completamento e assestamento finale è finalizzato al miglioramento delle prestazioni funzionali dell'intervento, senza pregiudicare la congruità dell'opera rispetto al Progetto Esecutivo Appaltato.
- che l'importo netto da riconoscere all'operatore economico è pari a € 1.020.618,56 oltre IVA al 10%;
- la spesa di € 1.122.680,41 IVA al 10% compresa è registrata sul conto di bilancio n. 101020205 PROG_0000000008;
- di dare atto che il contratto contabile è il n. 2024/11769 del 01.07.2024;

Di pubblicare il seguente provvedimento a cura della S.C. Affari Generali e Assicurativi sull'Albo Pretorio On Line con valore di notifica.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo Aziendale

Dott. Angelo Vittorio Sestito

Il Direttore Sanitario Aziendale

Dott. Lazzaro Ilario

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Gianfranco Tomao

Dott. Gandolfo Miserendino

Dott. Gianluca Orlando

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla proposta n. 465/2026 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE FINALE DI COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO CONTABILE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SERRA SAN BRUNO. CUP: J32C22000560006 CIG: A05A43D38B si esprime parere amministrativo favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 19/03/2026

Il Direttore Amministrativo Aziendale

Dott. SESTITO ANGELO VITTORIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

P A R E R E D I R E T T O R E S A N I T A R I O

Sulla proposta n. 465/2026 dell' Unità GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE ad oggetto: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE FINALE DI COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO CONTABILE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SERRA SAN BRUNO. CUP: J32C22000560006 CIG: A05A43D38B si esprime parere sanitario favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Vibo Valentia, 21/03/2026

Il Direttore Sanitario Aziendale

Dott. LAZZARO ILARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA N. 153 DEL 26/03/2026

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OSPEDALI DI COMUNITÀ, CASE DI COMUNITÀ HUB E SPOKE E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - APPROVAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE FINALE DI COMPLETAMENTO E ASSESTAMENTO CONTABILE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SERRA SAN BRUNO. CUP: J32C22000560006 CIG: A05A43D38B

La presente Delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia in data 26/03/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia, 26/03/2026

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa BURAGLIA EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni, è copia conforme informatica del documento sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa BURAGLIA EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)